



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

•

•

•

•

•

•

•

# โครงการ วิจัย

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารจัดการที่ส่งเสริมสร้างเครือข่ายภาคส่วน

1.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

แบบ ผต.02

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
		แผน	ผล		
1	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	680,000		ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นพื้นที่ในการปฏิบัติงานของห้องสำนักงานปลัดฯ, ห้องรับรองและห้องประชุม (อาคาร 2)	อยู่ในช่วงดำเนินการ
2	ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบไฟฟ้า (อาคาร 1 ชั้น 1) อบจ.พิษณุโลก	436,000		ค่าปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบไฟฟ้า (อาคาร 1 ชั้น 1) อบจ.พิษณุโลก โดยดำเนินการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบลิฟต์คอประตูงานพื้นระดับ งานระบบสายไฟ	อยู่ช่วงดำเนินการ
3	ปรับปรุงระเบียบห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอวัดโบสถ์	300,000	300,000	ปรับปรุงระเบียบห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอวัดโบสถ์	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ปรับปรุงระเบียบห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอวัดโบสถ์ ตรวจรับเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565
4	ปรับปรุงห้องสุขา ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอวัดโบสถ์	250,000	250,000	ปรับปรุงห้องสุขา (ชาย-หญิง) ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอวัดโบสถ์	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ปรับปรุงห้องสุขา ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอวัดโบสถ์ ตรวจรับเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารจัดการที่ดีและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน

1.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
		แผน	ผล		
5	จอแสดงภาพ LED WALL ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร ขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 6 เมตร	3,600,000		เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอแสดงภาพ LED WALL ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร ขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 6 เมตร พร้อมฐานเสาความสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร ระยะการมองเห็นภาพแบบละเอียดไม่น้อยกว่า 6 เมตร ติดตั้งบริเวณ สนง. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 จอ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ ของจอแสดงภาพ LED WALL ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร ขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 6 เมตร
6	จอแสดงภาพ LED WALL ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร ขนาดไม่น้อยกว่า 2 x 3 เมตร	750,000		เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอแสดงภาพ LED WALL ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร ขนาดไม่น้อยกว่า 2 x 3 เมตร พร้อมฐานเสาความสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร ระยะการมองเห็นภาพแบบละเอียดไม่น้อยกว่า 4 เมตร ติดตั้งบริเวณหน้าศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอเมือง จำนวน 1 จอ	อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ ของจอแสดงภาพ LED WALL ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร ขนาดไม่น้อยกว่า 2 x 3 เมตร
รวม	6 โครงการ	6,016,000			

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

แบบ ผด.02

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.1 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
		แผน	ผล		
1	จัดทำโรงภาพยนตร์ 4 มิติ ภายในพระราชวังจันทน์	38,070,000		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ	รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 2-3
2	ก่อสร้างลานกีฬาเอกซ์ตรีม บริเวณสนามกีฬาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	973,700		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 2-3
3	ก่อสร้างหน้าผาจำลอง บริเวณสนามกีฬาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	2,693,200		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 2-3
4	ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา สนามกีฬา จังหวัดพิษณุโลก	950,000		เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา สนามกีฬาฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 2-3
<b>รวม</b>	<b>4 โครงการ</b>	<b>42,686,900</b>			

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

แบบ ผด.02

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
		แผน	ผล		
1	กำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอันตราย	194,740		จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล อันตราย จำนวน 10 ตัน และจ้างรถ ขนส่งแบบบรรทุก (พ่วง) จำนวน 2 ตัน	อยู่ในช่วงดำเนินการ
2	ปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำ ด้านข้างลานแสดงพระรชนก ประดับใบประดับดอก สวนสาธารณะบึงราชชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	1,500,000		ปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำด้านข้างลานแสดงพระรชนก ประดับใบประดับดอก สวนสาธารณะบึงราชชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	อยู่ในช่วงดำเนินการ
3	จัดทำป้ายทางเข้าสวนต้นนก สวนสาธารณะ บึงราชชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์	200,000		จัดทำป้ายทางเข้าสวนต้นนก สวนสาธารณะบึงราชชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์	อยู่ในช่วงดำเนินการ
4	ค่าจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน พร้อมติดตั้ง	4,405,950		ค่าจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light ) พร้อมติดตั้ง และอุปกรณ์ควบคุม จำนวน 63 ตัน	อยู่ในช่วงดำเนินการ
<b>รวม</b>	<b>4 โครงการ</b>	<b>6,300,690</b>			

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

แบบ ผด.02

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
6.2 แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
		แผน	ผล		
1	ชุดลอก คูคลอง หนองบึง สระน้ำ แหล่งน้ำ สาธารณะ ภายในเขตอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	1,000,000		เพื่อทำการขุดลอก คูคลอง หนองบึง สระน้ำ แหล่งน้ำ สาธารณะ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 27,000 ลบ.ม. โดยนำดิน พืชมมาปรับถมเสริมคันถนน พร้อมปรับแต่งเท ..... โดยใช้เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลกดำเนินการเอง	อยู่ในช่วงไตรมาส 1-2
2	ชุดลอก คูคลอง หนองบึง สระน้ำ แหล่งน้ำ สาธารณะ ภายในเขตอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	1,000,000		เพื่อทำการขุดลอก คูคลอง หนองบึง สระน้ำ แหล่งน้ำ สาธารณะ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 27,000 ลบ.ม. โดยนำดิน พืชมมาปรับถมเสริมคันถนน พร้อมปรับแต่งเท ..... โดยใช้เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลกดำเนินการเอง	อยู่ในช่วงไตรมาส 1-2
3	ชุดลอก คูคลอง หนองบึง สระน้ำ แหล่งน้ำ สาธารณะ ภายในเขตอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	1,000,000		เพื่อทำการขุดลอก คูคลอง หนองบึง สระน้ำ แหล่งน้ำ สาธารณะ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 27,000 ลบ.ม. โดยนำดิน พืชมมาปรับถมเสริมคันถนน พร้อมปรับแต่งเท ..... โดยใช้เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	อยู่ในช่วงไตรมาส 1-2



ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.2 แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
		แผน	ผล		
4	ชุดลอก คูคลอง หนองบึง สระน้ำ แหล่งน้ำ สาธารณะ ภายในเขตอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	1,000,000		เพื่อทำการชุดลอก คูคลอง หนองบึง สระน้ำ แหล่งน้ำ สาธารณะ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 27,000 ลบ.ม. โดยนำดิน ทพุดมาบรรณเมสมคนตน พวยมบรบแตงเท .ส. . . . . โดยใช้เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลกดำเนินการเอง	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) อยู่ในช่วงไตรมาส 1-2
5	ชุดลอก คูคลอง หนองบึง สระน้ำ แหล่งน้ำ สาธารณะ ภายในเขตอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	1,000,000		เพื่อทำการชุดลอก คูคลอง หนองบึง สระน้ำ แหล่งน้ำ สาธารณะ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 27,000 ลบ.ม. โดยนำดิน ทพุดมาบรรณเมสมคนตน พวยมบรบแตงเท .ส. . . . . โดยใช้เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลกดำเนินการเอง	อยู่ในช่วงไตรมาส 1-2
6	ชุดลอกบึงละมุ หมู่ที่ 9 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง เข้มต่อ ตำบลหอกกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	2,590,000		เพื่อทำการชุดลอกบึงละมุ หมู่ที่ 9 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง เข้มต่อ ตำบลหอกกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	อยู่ในช่วงไตรมาส 1-2
รวม	6 โครงการ	7,590,000			

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการคมนาคมขนส่งและผังเมือง

7.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
		แผน	ผล		
1	ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ 7 ตำบลวัดจันทร์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	3,600,000		ก่อสร้างสะพาน คสล.หมู่ที่ 7 ตำบลวัดจันทร์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	อยู่ในช่วงไตรมาส 1-2
2	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลติก คอนกรีต ขยายหมู่บ้านขุนตา หมู่ที่ 8 ตำบลหัวรอ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลอรัญญิก และหมู่ที่ 4 ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	1,210,000		ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลติก คอนกรีต ขยายหมู่บ้านขุนตา หมู่ที่ 8 ตำบลหัวรอ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลอรัญญิก และหมู่ที่ 4 ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	อยู่ในช่วงไตรมาส 1-2
3	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายเลียบบคลองหนองงาม หมู่ที่ 2 ตำบลท่าโพธิ์ เชื่อมต่อ ตำบลบึงพระ และตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	2,505,000		ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.หมู่ที่ 2 ตำบลท่าโพธิ์ เชื่อมต่อ ตำบลบึงพระ และตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	อยู่ในช่วงไตรมาส 1-2

## ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการคมนาคมขนส่งและผังเมือง

## 7.1 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
		แผน	ผล		
4	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย หมู่ที่ 8 บ้านโกรงเกรง ถึงหมู่ที่ 9 บ้านแหลมพระธาตุ ต.นครป่าหมาก อ.บางกระพุ่ม เชื่อมต่อ ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก	8,100,000		ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติก หมู่ที่ 8 บ้านโกรงเกรงถึงหมู่ที่ 9 บ้านแหลมพระธาตุ ต.นครป่าหมาก อ.บางกระพุ่ม เชื่อมต่อ ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก	อยู่ในช่วงไตรมาส 1-2
5	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากหนองไถ่เลื่อน หมู่ที่ 8 บ้านเขาสอมแกลง ตำบลวังทอง ถึงเขตติดต่อ ตำบลวังพิศกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	4,762,000		ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติก หมู่ที่ 8 บ้านเขาสอมแกลง ตำบลวังทองถึงเขตติดต่อ ตำบลวังพิศกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	อยู่ในช่วงไตรมาส 1-2
6	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านไร่สุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านยาง เชื่อมต่อ บ้านน้อยเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	1,953,000		ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติก หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านยาง เชื่อมต่อ บ้านน้อยเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	อยู่ในช่วงไตรมาส 1-2
7	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านป่านาราย หมู่ที่ 5 บ้านยาง ตำบลท่างาม ถึง บ้านป่าคาย ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	4,250,000		สายบ้านป่านาราย หมู่ที่ 5 บ้านยาง ตำบลท่างาม ถึง บ้านป่าคาย ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	อยู่ในช่วงไตรมาส 1-2

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการคมนาคมขนส่งและผังเมือง

7.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
		แผน	ผล		
8	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง พล.ถ. 43-012 จากสายบ้านหัวคองคา หมู่ที่ 10 ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ถึงบ้านเขาน้ำสุด หมู่ที่ 6 ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	2,996,000		ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลติก สายบ้านหัวคองคา หมู่ที่ 10 ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ถึงบ้านเขาน้ำสุด หมู่ที่ 6 ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) อยู่ในช่วงไตรมาส 1-2
9	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 2 บ้านหนองลาก ถึง หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระบอก ตำบลคันไ้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	2,913,000		ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 2 บ้านหนองลาก ถึง หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระบอก ตำบลคันไ้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	อยู่ในช่วงไตรมาส 1-2
10	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายวังทอง ไป ห้วยหวก หมู่ที่ 6 ตำบลชัยนาม เชื่อมต่อ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	4,900,000		ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลติก สายวังทองไปห้วยหวก หมู่ที่ 6 ตำบลชัยนาม เชื่อมต่อ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	อยู่ในช่วงไตรมาส 1-2

## ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการคมนาคมขนส่งและผังเมือง

## 7.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
		แผน	ผล		
11	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายร้องกอก หมู่ที่ 6 บ้านบึงตารอด ตำบลยางโกกลน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 บ้านร้องกอก ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก	3,656,000		ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 6 บ้านบึงตารอด ตำบลยางโกกลน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 บ้านร้องกอก ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก	อยู่ในช่วงไตรมาส 1-2
12	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 3 บ้านวังฆ้อง ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	1,148,000		ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 3 บ้านวังฆ้อง ตำบลวังฆ้อง เชื่อมต่อตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	อยู่ในช่วงไตรมาส 1-2
13	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หนองมะปราง หมู่ที่ 13 บ้านคูยาง ต.ปลักแรด เชื่อมต่อ ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก	1,700,000		ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 3 บ้านคูยาง ตำบลปลักแรด เชื่อมต่อ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	อยู่ในช่วงไตรมาส 1-2
14	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านยางแขวนอยู่-บ้านท่านางงาม หมู่ที่ 6 ต.ท่านางงาม เชื่อมต่อ บ้านยางแขวนอยู่ ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก	4,900,000		ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 6 ต.ท่านางงาม เชื่อมต่อ บ้านยางแขวนอยู่ ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก	อยู่ในช่วงไตรมาส 1-2

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการคมนาคมขนส่งและผังเมือง

7.1 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
		แผน	ผล		
15	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สาย หมู่ที่ 1 ต.ท่าตาล เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก	3,195,800		ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 1 ต.ท่าตาล เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก	อยู่ในช่วงไตรมาส 1-2
16	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหมู่ที่ 6 บ้านปากฟิงตะวันตก-ต.วังงาม อ.เมือง เชื่อมต่อ ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก	1,650,000		ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 6 บ้านปากฟิงตะวันตก ต.วังงาม อ.เมือง เชื่อมต่อ ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก	อยู่ในช่วงไตรมาส 1-2
17	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายเลียบคลองฟิง หมู่ที่ 7 บ้านบึงขุนนนท์ ตำบลวังงาม อำเภอเมืองฯ เชื่อมต่อ ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	3,000,000		ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 7 บ้านบึงขุนนนท์ ตำบลวังงาม อำเภอเมือง เชื่อมต่อ ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	อยู่ในช่วงไตรมาส 1-2
18	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 จากบึงแก่งใหญ่ ถึงตำบลท่าทอง เชื่อมต่อตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	2,205,000		ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 จากบึงแก่งใหญ่ ถึงตำบลท่าทอง เชื่อมต่อตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	อยู่ในช่วงไตรมาส 1-2

## ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการคมนาคมขนส่งและผังเมือง

## 7.1 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
		แผน	ผล		
19	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 8 ตำบลชะมสูง อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก	2,970,000		ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 8 ตำบลชะมสูง อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก	อยู่ในช่วงไตรมาส 1-2
20	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สาย หมู่ที่ 2 ตำบลชาติตระการฯ อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก	4,680,000		ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 2 ตำบลชาติตระการฯ อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก	อยู่ในช่วงไตรมาส 1-2
21	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 บ้านโกรกเกรง ถึงหมู่ที่ 11 บ้านดงพยอม ต.นครป่าหมาก อำเภอเมือง พิษณุโลก	3,850,000		ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 บ้านโกรกเกรง หมู่ที่ 11 บ้านดงพยอม ต.นครป่าหมาก อำเภอเมือง พิษณุโลก	อยู่ในช่วงไตรมาส 1-2
22	ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. ซอยอรารวัน หมู่ที่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก	2,294,000		ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก	อยู่ในช่วงไตรมาส 1-2

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการคมนาคมขนส่งและผังเมือง

7.1 แผนงาน อุทสากรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
		แผน	ผล		
23	ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านน้ำรินไป บ้านแก่งเจ็ดแคว หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 14 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง เชื่อมต่อ ตำบลบ้านยาง อำเภอวิบูลย์โลก	2,961,000		ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 14 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง เชื่อมต่อ ตำบลบ้านยาง อำเภอวิบูลย์โลก จังหวัดพิษณุโลก	รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) อยู่ในช่วงไตรมาส 1-2
24	ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทางหลวง ท้องถิ่น พ.ล.ถ.44-026 บ้านใหม่สำราญ หมู่ที่ 12 ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม เชื่อมต่อบ้านแม่ระหัน ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก	3,024,000		ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม เชื่อมต่อบ้านแม่ระหัน ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก	อยู่ในช่วงไตรมาส 1-2
25	ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านไร่พัฒนา ไปบ้านโนนบึง หมู่ที่ 8 บ้านโนนบึง ตำบลนาบัว เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 บ้านบุ่งตารอด ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก	7,525,000		ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านโนนบึง ตำบลนาบัว เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 บ้านบุ่งตารอด ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก	อยู่ในช่วงไตรมาส 1-2



## ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการคมนาคมขนส่งและผังเมือง

## 7.1 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
		แผน	ผล		
26	ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย หมู่ที่ 3 บ้านวงษ์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก	1,936,000		ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านวงษ์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก	รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) อยู่ในช่วงไตรมาส 1-2
27	ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สาย หมู่ที่ 13 ต.คอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก	2,300,000		ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ หมู่ที่ 13 ต.คอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก	อยู่ในช่วงไตรมาส 1-2
28	ค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านคลองคู ตำบลบึงพระ อําเภอเมืองฯ จังหวัพิษณุโลก	4,500,000		ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านคลองคูตำบลบึงพระ อําเภอเมือง จังหวัพิษณุโลก	อยู่ในช่วงไตรมาส 1-2
29	ค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักถนนสาย 2013 จากหน้า รพ.สมเด็จพระยุพราช นครไทย ถึงหมู่ที่ 7 บ้านหนองปู่ ตำบลนครไทย อําเภอหนองงะท้าว จังหวัพิษณุโลก	15,413,000		ค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักถนนสาย 2013 จากหน้า รพ.สมเด็จพระยุพราช นครไทย ถึงหมู่ที่ 7 บ้านหนองปู่ ตำบลนครไทย อําเภอหนองงะท้าว จังหวัพิษณุโลก	อยู่ในช่วงไตรมาส 1-2
<b>รวม</b>	<b>29 โครงการ</b>	<b>110,096,800</b>			

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบ ผด.02

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.1 แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
		แผน	ผล		
1	พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	300,000		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ภายใต้งบจังหวัดพิษณุโลก	อยู่ในช่วงดำเนินการ
2	เข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	900,000		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ภายใต้งบจังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 2-4
3	ฝึกอบรมทักษะด้านการเรียนรู้และการสื่อสาร ภาษาดังประเทศ	800,000	800,000	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ภายใต้งบจังหวัดพิษณุโลก	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โครงการฝึกอบรมทักษะด้านการเรียนรู้ และการสื่อสารภาษาต่างประเทศ โดยมีนักเรียนในสังกัด อบจ.พล. จำนวน 300 คน โดยมี 2 รุ่น ในวันที่ 7-9 มกราคม 2566 และ ในวันที่ 20-22 มกราคม 2566
4	ฝึกอบรมค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	700,000		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ภายใต้งบจังหวัดพิษณุโลก	อยู่ในช่วงดำเนินการ
5	พัฒนาครูด้านเทคนิคการเรียนการสอน	160,000		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ภายใต้งบจังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 3

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.1 แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
		แผน	ผล		
6	พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	160,000		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ภายในจังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 3
7	อบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดฯ อบจ.พล.	338,200		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ภายในจังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 3
8	ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับนักเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	270,000		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ภายในจังหวัดพิษณุโลก	อยู่ในช่วงดำเนินการ
9	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนออนไลน์โรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	160,000		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ภายในจังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 3
10	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการประสานและ บูรณาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ของ อบท.ในเขต จ.พล.	400,000		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ภายในจังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 3-4
11	จัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ให้บริการห้องสมุดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก	250,000		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ภายในจังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 2-3
12	จัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ให้บริการอุทยานการเรียนรู้องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพิษณุโลก	300,000		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ภายในจังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ ไตรมาส 2-3

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.1 แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
		แผน	ผล		
13	ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน	250,000		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ภายในจังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 3-4
14	เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) (ร.ร.กีฬาฯ)	216,000		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ร.ร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4
15	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ร.ร.กีฬาฯ)	3,398,400		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ร.ร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4
16	เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ร.ร.กีฬาฯ)	697,800		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ร.ร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4
17	ค่ากิจกรรมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ (ร.ร.กีฬาฯ)	20,000		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ร.ร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4
18	เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม (ร.ร.กีฬาฯ)	100,000		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ร.ร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.1 แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
		แผน	ผล		
19	ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ (ร.ร.กีฬา)	50,000		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ร.ร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 3
20	ทัศนศึกษาการศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ร.ร.กีฬาฯ)	100,000		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ร.ร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 3-4
21	ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียนใหม่ (ร.ร.กีฬา)	50,000		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ร.ร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 3
22	ทัศนศึกษาท้องถิ่นพิษณุโลก (ร.ร.กีฬา)	50,000		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ร.ร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 3-4
23	โครงการส่งเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้" การอนุรักษ์ศิลปะ ป้องกันตัวเมืองสองแคว (ร.ร.กีฬาฯ)	100,000		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ร.ร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 3-4
24	ฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง (ร.ร.ศรีอินทร์ฯ)	150,000		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ร.ร.ศรีอินทร์ฯพิทยาคม	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 3-4

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.1 แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
		แผน	ผล		
25	เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) (ร.ร.ศรีอินทร์ฯ)	108,000		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ร.ร.ศรีอินทร์ฯโดยพิทยาคม	อยู่ระหว่างดำเนินการ
26	เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ร.ร.ศรีอินทร์ฯ)	840,800		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ร.ร.ศรีอินทร์ฯโดยพิทยาคม	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4
27	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ร.ร.ศรีอินทร์ฯ)	2,539,700		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ร.ร.ศรีอินทร์ฯโดยพิทยาคม	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4
28	เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) (ร.ร.บางกลางท่าวา)	108,000		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ร.ร.บางกลางท่าวาพิทยาคม	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 2-3
29	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ร.ร.บางกลางท่าวา)	1,669,200		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ร.ร.บางกลางท่าวาพิทยาคม	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 3-4
30	เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ร.ร.บางกลางท่าวา)	599,800		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ร.ร.บางกลางท่าวาพิทยาคม	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
2.1 แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
		แผน	ผล		
31	ค่าอาหารประจำวัน (ร.ร.กีฬาฯ)	10,800,000		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ร.ร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4
32	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนและ อาคารประกอบ (ร.ร.กีฬาฯ)	200,000		ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ ร.ร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4
33	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมรั้วและประตูหอพักนักเรียน (ร.ร.กีฬาฯ)	200,000		ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมรั้วและประตู หอพักนักเรียนของโรงเรียนกีฬาฯ ร.ร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4
34	ค่าปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ (ร.ร.กีฬาฯ)	100,000		ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้อง คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนกีฬาฯ ร.ร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4
35	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนและ อาคารประกอบ (ร.ร.ศรีอินทรีฯ)	200,000		ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ ร.ร.ศรีอินทรีวิทยพิทยาคม	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.1 แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
		แผน	ผล		
36	ค่าปรับปรุงพื้นที่เพื่อเพิ่มประโยชน์ใช้สอยในการเกษตร (ร.ร.ศรีอินทร์ฯ)	350,000		ค่าปรับปรุงพื้นที่เพื่อเพิ่มประโยชน์ใช้สอยในการเกษตร เช่น ถมดิน ไถปรับ ฯลฯ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
37	มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนและทุนช่วยเหลือแก่นักเรียนผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส	5,000,000		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ภายใต้งบจัดพิชญ์โลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-3
<b>รวม</b>	<b>37 โครงการ</b>	<b>32,629,900</b>			



**รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน**  
**ตามแผนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

แบบ ผด.02

**รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)**

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

**2.2 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
		แผน	ผล		
1	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นเยาวชน-เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (ร.ร.กีฬาฯ)	130,000		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4
2	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (ร.ร.กีฬาฯ)	130,000		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4
3	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ร.ร.กีฬาฯ)	150,000		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4
4	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทศบาลบัวใหญ่ (ร.ร.กีฬาฯ)	150,000		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4
5	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย (ร.ร.กีฬาฯ)	1,200,000		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.2 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
		แผน	ผล		
6	เข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายใน (ร.ร.บางกลางท่าวา)	50,000		พิธีณโลก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ร.ร.บางกลางท่าวาพิทยาคม	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4
7	เข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายนอก (ร.ร.บางกลางท่าวา)	50,000		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ร.ร.บางกลางท่าวาพิทยาคม	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4
8	ก่อสร้างสระว่ายน้ำ	10,500,000		ค่าก่อสร้างสระแบบสเตลโล่ ขนาด กว้าง 12.5 X 25 เมตร ลึกสุด 1.20 เมตร ถึง 1.80 เมตร แบบ 6 ถ้วย พร้อมหลังคาคลุมสระ จำนวน 1 สระ	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4
9	อนุรักษ์สืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ้าน	250,000		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ภายในจังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4
10	ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมงานช่างฝีมือ	250,000		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ภายในจังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4
11	ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้	250,000		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ภายในจังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.2 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
		แผน	ผล		
12	ฝึกอบรมดนตรีพื้นบ้านม้งคลองจืดพิชญ์โลก	250,000		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ภายในจังหวัดพิชญ์โลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4
13	จัดงานประเพณีลอยกระทง	500,000		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ภายในจังหวัดพิชญ์โลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4
14	ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา	20,000		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ภายในจังหวัดพิชญ์โลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4
15	ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา "เทศน์มหาชาติ"	6,300		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ภายในจังหวัดพิชญ์โลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4
16	ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีการทอดกฐินสามัคคี	5,000		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ภายในจังหวัดพิชญ์โลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4
<b>รวม</b>	<b>16 โครงการ</b>	<b>13,891,300</b>			

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบ ผด.02

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.3 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
		แผน	ผล		
1	ห้องสมุดต้นแบบ	118,800		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ภายในศูนย์อุทยานการเรียนรู้	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4
2	ฝึกอบรมเด็ก และเยาวชน "ปลูกจิตสำนึก รักท้องถิ่น"	200,000		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ภายในจังหวัดพิษณุโลก	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	อบรมคุณธรรม และจริยธรรม	1,450,000		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ภายในจังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 3-4
4	ส่งเสริมสนับสนุนการมีงานทำของนักเรียน/ นักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน	710,000		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ภายในจังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 2-3
5	ห้องสมุดเรียนรู้สู่ชุมชนสร้างยิ้ม	100,000		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายห้องสมุด อบจ.พล. ภายในจังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 2-4
6	แหล่งเรียนรู้ภูมิชีวิต	200,000		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอุทยานการเรียนรู้ อบจ.พล ศูนย์ประวัติศาสตร์ฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 2-4

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
2.3 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
		แผน	ผล		
7	ห้องสมุดดิจิทัล E-Library	300,000		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ภายในจังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 2-4
8	ดนตรีด้านยาเสพติดสัมพันธ์ชุมชน (ร.บ.บางกลางท่าวา)	55,000		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ร.บ.บางกลางท่าวาพิทยาคม	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 2-4
<b>รวม</b>	<b>8 โครงการ</b>	<b>3,133,800</b>			

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบ ผด.02

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้

3.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
		แผน	ผล		
1	ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงาน ไหว้หลวงพ่อบึงอินทร์ กิณปลา ชมทมาบางแก้ว	200,000		เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการจัดงานประจำปี ไหว้หลวงพ่อบึงอินทร์ กิณปลา ชมทมาบางแก้ว เพื่อประชาสัมพันธ์ของดี อำเภอบางระกำให้บุคคลทั่วไปได้รู้จักสินค้าและ ทรัพยากรที่มีคุณค่าในท้องถิ่น เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน ในท้องถิ่นเห็นคุณค่าในทรัพยากรที่มีอยู่และใช้เป็น ประโยชน์สูงสุด ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเครื่องปั้นไฟพร้อม น้ำมันเชื้อเพลิง ค่าจ้างติดตั้งเครื่องเสียง ค่าจ้างติดตั้ง เต็นท์ ค่าเช่าโต๊ะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ	รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงาน ประจำปี ไหว้หลวงพ่อบึงอินทร์ กิณปลา ชมทมาบางแก้ว โดยมีเป้าหมายคือประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2,800 คน ในวันที่ 21-25 ธันวาคม 2565
2	ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานของดี ประจำอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	100,000		เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการจัดงานของดีประจำอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเผยแพร่ของดีในเขตพื้นที่อำเภอ วัดโบสถ์ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวและสินค้าจากหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการผลิตให้มี คุณภาพมาตรฐานสากล ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาไฟฟ้า และแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและค่าเช่าเครื่องปั้น ไฟและน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าจ้างทำป้าย(วินิล)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงาน ประจำปี และงานของดีประจำอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีเป้าหมายคือประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1,500 คน ในวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2566

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้

3.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
		แผน	ผล		
3	ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานของดีประจำอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	100,000		เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานของดีประจำอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลอดจนผลิตผลทางการเกษตรของอำเภอวังทองให้เป็นรู้จักและขยายตลาดได้กว้างขึ้น ส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าขายให้แก่กลุ่มภาคประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว ฯลฯ เช่น ค่าจ้างติดตั้งเต็นท์ ค่าจ้างเครื่องปั่นไฟพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประจำปี และงานของดีประจำอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีเป้าหมายคือประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2,000 คน ในวันที่ 17-23 มีนาคม 2566
4	ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานวันของดีเมืองกล้วยตาก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	100,000		เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานวันของดี เมืองกล้วยตาก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ตำบลสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนตลอดจนผลิตผลทางการเกษตรของจังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นที่รู้จัก และขยายตลาดได้กว้างขึ้น ส่งเสริมและฟื้นฟูให้อาหารพื้นบ้านเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดพิษณุโลก ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเครื่องปั่นไฟพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าจ้างเหมาติดตั้งเวทีกลางพร้อมเครื่องเสียงและอุปกรณ์ติดตั้งบนเวทีตลอดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว งานวันของดีเมืองกล้วยตาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โดยมีเป้าหมายคือประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2,500 คน ในวันที่ 13-17 ธันวาคม 2565

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้

3.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
		แผน	ผล		
5	ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประจำปี และงานของดีประจำอำเภอ (มหกรรมอาหารอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก)	200,000		เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประจำปี และงานของดีประจำอำเภอ (มหกรรมอาหาร อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก) เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์ตำบลสินค้า OTOP ตลอดจนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของอำเภอบางระกำให้เป็นที่ยูจกและขยายตลาดได้กว้างขึ้น เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าขายให้แก่กลุ่มภาคประชาชน กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า ส่งเสริมและฟื้นฟูให้อาหารพื้นบ้านเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดพิษณุโลก ฯลฯ เช่น ค่าจ้างจัดทำเวที ค่าจ้างเหมาไฟฟ้าแสงสว่างและไฟประดับพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ค่าจ้างเครื่องปั่นไฟ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับงาน	อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4
รวม	5 โครงการ	700,000			



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบ ผด.02

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการท่องเที่ยวและบริการต่างๆ

4.1 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
		แผน	ผล		
1	ตลาดชุมชนท้องถิ่น "คนวังจันทน์"	300,000		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ภายใต้งังหวัดพิษณุโลก	รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประจำปี ให้อัตถุสงฆ์อินทร์ กิบล่า ชมหมากแก้ว โดยมีเป้าหมายคือประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2,800 คน ในวันที่ 21-25 ธันวาคม 2565
2	อุทยานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก "จัดการแสดง เสียง (Light & Sound) ละครีอิงประวัติศาสตร์"	2,500,000		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ณ ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อุทยานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก "จัดการแสดง เสียง (Light & Sound) ละครีอิงประวัติศาสตร์" โดยมีเป้าหมายคือประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 18-20 มกราคม 2566
3	จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ภายใต้งังหวัดพิษณุโลก	35,000		เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดพิษณุโลกและประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยให้นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนการเดินทาง ค้นหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนจองตั๋วเครื่องบินท่องเที่ยวทั้งชาวไทย	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 2-4

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการท่องเที่ยวและบริการต่างๆ

4.1 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
		แผน	ผล		
	“จิตกาแพะแล้ง ”	100,000		เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ “จิตกาแพะแล้ง” ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายเพื่อเปิด ค่าตอบแทน วิทยากร, ผู้เข้าร่วมเสวนา ค่าจ้างการแสดง และ ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว “จิตกาแพะแล้ง” โดยมีเป้าหมายคือประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวใน จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 24-25 ธันวาคม 2565
<b>รวม</b>	<b>8 โครงการ</b>	<b>2,935,000</b>			

**รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน**  
**ตามแผนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

แบบ ผด.02

**รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน**  
**5.2 แผนงาน สังคมสงเคราะห์**

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
		แผน	ผล		
1	พิษณุโลกพร้อมก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างมั่นคงแบบยั่งยืน	331,600		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดโครงการพิษณุโลกพร้อมก้าวสู่สังคมสูงวัย อย่างมั่นคงแบบยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการทางสังคม ในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด้าน ใจ สังคม อยู่อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี เช่น ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล และโครงการพี่ซี ค่าจ้างทำดอกไม้พิธีเปิด ค่ายานพาหนะผู้อบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 3-4
2	กีฬาสัมพันธ์ผู้สูงอายุสุขภาพใจแข็งแรง	220,500		เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการกีฬาสัมพันธ์ผู้สูงอายุสุขภาพใจแข็งแรง เพื่อให้ผู้สูงอายุมีโอกาสร่วมแข่งขันกีฬาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมและเพิ่มทักษะความรู้ ประสบการณ์ทางด้านกีฬาให้กับผู้สูงอายุ เสริมสร้างพลานามัยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีสร้างความรัก ความสามัคคี และสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างผู้สูงอายุและเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ เพื่อคัดเลือกนักกีฬาผู้สูงอายุ เตรียมพร้อมการ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โครงการกีฬาสัมพันธ์ผู้สูงอายุสุขภาพใจแข็งแรง โดยมีเป้าหมายคือผู้สูงอายุในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 700 คน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

## ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

## 5.2 แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
		แผน	ผล		
3	จัดบริการทางสังคมผู้สูงอายุในศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ	510,000		แข่งขันในระดับประเทศ เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงาน  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดบริการทางสังคมผู้สูงอายุในศูนย์บริการ ทางสังคมผู้สูงอายุ เพื่อให้บริการทางสังคมผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เช่น ด้านสุขภาพอนามัย การศึกษา อาชีพ และสังคม สงเคราะห์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต ให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่างๆ และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรวมกลุ่ม ฯลฯ เช่น ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล และโครงการฟิวส์ ค่าจ้างทำดอกไม้พิธีเปิด ค่ายานพาหนะ ผู้อบรม ค่าสมมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน	ยังไม่ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 3-4
4	เสริมสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวทุกช่วงวัยภายใต้บริบทชุมชน	143,590		เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเสริมสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว ทุกช่วงวัย ภายใต้บริบทชุมชน เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างคนในครอบครัว ให้ความรักและการเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้เรียนรู้ถึงบทบาทและความสำคัญของครอบครัว เพื่อให้ครอบครัวได้แลกเปลี่ยน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โครงการเสริมสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวทุกช่วงวัยภายใต้บริบทชุมชน โดยมีเป้าหมายคือผู้สูงอายุในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 300 คน ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.2 แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
		แผน	ผล		
5	อบจ.พิษณุโลกสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	3,000,000		เรียนรู้ประสบการณ์ในการดูแลสมาชิกในครอบครัว เช่น ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าพยาบาล และโครงการพี่สืง ค่าจ้างทำดอกไม้พืชเปิดค่ายานพาหนะ ผู้อบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 3-4
รวม	5 โครงการ	4,205,690			

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบ ผต.02

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
(1) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
		แผน	ผล		
1	ฝึกอบรม "เยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันอัคคีภัย"	1,000,000		เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม "เยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันอัคคีภัย" ให้กับนักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาในเขตจังหวัดพิษณุโลก เช่น แผ่นพับ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม สื่อการสอน ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรม	ยังไม่ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-3
2	ฝึกอบรมทบทวนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	200,000		เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างฯ ที่ปฏิบัติงานในฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับอดีต อบจ.พิษณุโลก เช่น แผ่นพับ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม สื่อการสอน ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรม	ยังไม่ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 3

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

(1) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
		แผน	ผล		
3	ฝึกอบรมเชื่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	400,000		เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชื่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน อาสาสมัครนักเรียน นักศึกษา และฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับจังหวัด พิษณุโลก หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครมูลนิธิ สมาคม และประชาชนทั่วไป ให้ความรู้ถึงแนวทางการปฏิบัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น แผ่นพับ ไลน์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม สื่อการสอน ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรม	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 2-3
รวม	3 โครงการ	1,600,000			

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบ ผด.02

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
5.3 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
		แผน	ผล		
1	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพและ ศักยภาพแกนนำอาสาสมัครชุมชนระดับอำเภอ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	112,390		เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพแกนนำอาสาสมัครชุมชนระดับอำเภอ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้อาสาสมัครชุมชนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน ฯลฯ เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับจัดงาน	รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4
รวม	1 โครงการ	112,390			



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบ ผด.02

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
(1) แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
		แผน	ผล		
1	อบรมฟื้นฟู Caregiver หลักสูตร 70 ชั่วโมง (Caregiver ฟื้นฟู 18 ชั่วโมง)	150,000		เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้กับผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกให้มีความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่มีประสิทธิภาพ และมีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4
2	จัดทำแผนสุขภาพระดับพื้นที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	100,000	86,980	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ประสงค์ถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ห้องสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จัดทำแผนสุขภาพระดับพื้นที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยมีเป้าหมายคือ จำนวนเจ้าหน้าที่ให้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 70 คน ในวันที่ 3-5 มกราคม 2566
3	อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (Emergency Medical Responder) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก	336,000		เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมบุคลากร เครือข่ายต่าง ๆ ในระบบการแพทย์ฉุกเฉินและกู้ภัยจังหวัดพิษณุโลก (EMR) ขึ้นพื้นฐาน เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ และเข้าจับบทบาทของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

(1) แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
		แผน	ผล		
4	พัฒนาบุคลากรสุขภาพผู้ให้บริการ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	68,000	66,355	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ประสงค์ถ่ายโอน ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ สามารถเรียนรู้ เข้าใจหลักการพร้อมฝึกปฏิบัติจริง ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเสริมสร้างบุคลากร ที่จำเป็นสำหรับบริการ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว พัฒนาบุคลากรสุขภาพผู้ให้บริการ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยมีเป้าหมายคือ จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโรงพยาบาลส่งเสริม จำนวน 70 คน ในวันที่ 3-5 มกราคม 2566
5	จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคตาม พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	100,000	78,960	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรม การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรค ไม่ติดต่อในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและ ควบคุมโรคไม่ติดต่อในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว พัฒนาบุคลากรสุขภาพผู้ให้บริการ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยมีเป้าหมายคือ จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโรงพยาบาลส่งเสริม จำนวน 70 คน ในวันที่ 3-5 มกราคม 2566
รวม	โครงการ	754,000			

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

แบบ ผด.02

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการคมนาคมขนส่งและผังเมือง

7.1 แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
		แผน	ผล		
1	ฝึกอบรมให้แก่ “อาสาสมัครทางหลวงองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก” (อส.ทล.อบจ.พล.)	50,000	ผล	เพื่อขยายบทบาทเครือข่ายเฝ้าระวังทางหลวงสายงาช้าง (อส.ทล.อบจ.พล.) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การสร้างเครือข่ายภาคประชาชน สนับสนุน กระตุ้นและปลุกจิตสำนึกแก่ประชาชน ในชนบทให้รักและหวงแหนในสาธารณสมบัติของเพิ่มบทบาทหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ เส้นทางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กร จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีบรรทุกหรือน้ำหนักสูงพลาเกินกว่าที่กำหนด หรือ โดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย ซึ่งเป็นทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เช่น แผ่นพับ คำอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม สื่อการสอน ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการอบรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม	1 โครงการ	50,000			

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารจัดการที่ดีและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน

1.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

แบบ ผด.02

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
		แผน	ผล		
1	ค่าปรับปรุงระเบียบห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอคนไทย	213,000		เป็นค่าปรับปรุงระเบียบห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจำอำเภอคนไทย จำนวน 1 แห่ง	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 4
2	ซักซ้อมแนวทางแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ ประจำปี 2566	40,000		อบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน/ควบคุม/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้สังเกตการณ์ จำนวน 70 คน	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 3
3	สัมมนาและทัศนศึกษาของ อบจ.พท. เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์	150,000		เป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม มีกรอบสัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน การเสริมสร้างการปรองดองสมานฉันท์ของคณะผู้บริหารฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 2-3
4	การเลือกตั้งชมรมสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น	1,000,000		เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง ชมรมสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนอนุกรรมการฯ กปน., กนค., จนท. รักษาความสงบฯ, จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง, จัดทำบัญชีผู้เสียสิทธิ ฯลฯ ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารจัดการที่ดีและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน

1.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
		แผน	ผล		
5	ประเมินความพร้อมใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	50,000		จัดทำแบบประเมินสำรวจความพร้อมใจของผู้รับบริการของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงงานด้านการบริการให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4
6	พัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	450,000		โครงการพัฒนาศักยภาพเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 80 คน	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 2-4
7	ฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	27,000	25,125	จัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่บุคลากรของ อบจ.จังหวัดพิษณุโลก	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากร ของ อบจ.พ.ล. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 60 คน ในวันที่ 20 มกราคม 2566
8	ฝึกอบรม ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการและเส้นทางความก้าวหน้าข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น สำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	76,000		จัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการและเส้นทางความก้าวหน้าให้แก่ข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพด้าน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารจัดการที่ดีและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน

1.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
		แผน	ผล		
9	เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	46,870	41,308	จัดทำโครงการให้ความรู้ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ และเสริมสร้างพฤติกรรมวิธีการทำงานที่ทุจริตโปร่งใส และสามารถจัดการกับการทุจริตและการประพฤตินมิชอบได้อย่างรวดเร็ว	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จำนวน 200 คน ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
10	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมใจทำดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน	52,100		จัดทำโครงการเพื่อให้บุคลากรในสังกัด ได้มีส่วนร่วม การจัดทำกิจกรรม มุ่งเน้นการปลูกฝังรักความสามัคคี และสร้างจิตอาสาใส่ใจต่อสาธารณะประโยชน์	
11	เชิดชูเกียรติบุคลากร อบจ.พล.	10,400		คัดเลือกบุคลากรในสังกัด ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติงานดีเด่น เพื่อให้ได้รับโล่รางวัล เชิดชูเกียรติ	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 4
12	ปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	18,265	9,370	จัดทำโครงการให้ความรู้ความเข้าใจในพันธกิจ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และสิทธิสวัสดิการต่างๆ ให้กับบุคลากรบรรจุใหม่ในสังกัด เพื่อให้มีทัศนคติที่ดี ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และรู้จักการแก้ไขปัญหา พัฒนาตนเอง และกรให้บริการประชาชน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 26 คน ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารจัดการที่ดีและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน

1.1 แผนงาน ปรึกรงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
		แผน	ผล		
13	ท้องถิ่นปลอดภัยทางไกลยาเสพติด	162,460		จัดทำโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และบทลงโทษ เรื่องของยาเสพติด รวมถึงการตรวจหาสารเสพติดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการในสังกัด ینگเกี่ยวกับยาเสพติด	รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 3
รวม	13 โครงการ	2,296,095			

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

แบบ ผด.02

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารจัดการที่ดีและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน

1.2 แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
		แผน	ผล		
1	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ไฟส่องสว่างและอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง ภายในอาคาร บึงราชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	725,000		ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ไฟส่องสว่าง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายในอาคารบึงราชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก และอื่น ๆ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบจ.พล)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม	1 โครงการ	725,000			



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

แบบ ผด.02

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.1 แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
		แผน	ผล		
1	พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	300,000		เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ	รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) อยู่ในช่วงดำเนินการ
2	เข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการและการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	900,000		เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 2-4
3	ฝึกอบรมทักษะด้านการเรียนรู้และการสื่อสารภาษาต่างประเทศ	800,000		เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โครงการฝึกอบรมทักษะด้านการเรียนรู้ และการสื่อสารภาษาต่างประเทศ โดยมีนักเรียนในสังกัด อบจ. พล. จำนวน 300 คน โดยมี 2 รุ่น ในวันที่ 7-9 มกราคม 2566 และในวันที่ 20-22 มกราคม 2566
4	ฝึกอบรมค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	700,000		เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ	อยู่ในช่วงดำเนินการ
5	พัฒนาครูด้านเทคนิคการเรียนการสอน	160,000		เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 3
6	พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	160,000		เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 3

## ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

## 2.1 แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
		แผน	ผล		
7	อบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดฯ อบจ. พล.	338,200		เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ	รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 3
8	ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	270,000		เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ	อยู่ในช่วงดำเนินการ
9	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนออนไลน์โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	160,000		เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 3
10	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการประสานและบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ของ อบท.ในเขต จ.พล.	400,000		เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 3-4
11	จัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการห้องสมุดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	250,000		เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 2-3
12	จัดซื้อหนังสือห้องสมุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการอุทยานการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	300,000		เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ ไตรมาส 2-3
13	ศึกษาแหล่งเรียนรู้รุ่นนอกห้องเรียน	250,000		เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 3-4

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.1 แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
		แผน	ผล		
14	เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) (ร.ร.กีฬาฯ)	216,000	63,800	เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ	รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)
15	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ร.ร.กีฬาฯ)	3,398,400	1,162,100	เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
16	เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ร.ร.กีฬาฯ)	697,800		เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4
17	ค่ากิจกรรมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ (ร.ร.กีฬาฯ)	20,000		เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4
18	เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม (ร.ร.กีฬาฯ)	100,000		เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4
19	ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ (ร.ร.กีฬาฯ)	50,000		เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 3
20	ทัศนศึกษาการศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ร.ร.กีฬาฯ)	100,000		เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 3-4

## ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

## 2.1 แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
		แผน	ผล		
21	ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียนใหม่ (ร.ร.กีฬา)	50,000		เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ	รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 3
22	ทัศนศึกษาท้องถิ่นพิษณุโลก (ร.ร.กีฬา)	50,000		เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 3-4
23	โครงการส่งเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้" การอนุรักษ์ศิลปะป้องกันตัวเมืองสองแคว (ร.ร.กีฬาฯ)	100,000		เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 3-4
24	ฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง (ร.ร.ศรีอินทร์ฯ)	150,000		เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 3-4
25	เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) (ร.ร.ศรีอินทร์ฯ)	108,000	60,000	เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)
26	เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ร.ร.ศรีอินทร์ฯ)	840,800		เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4
27	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ร.ร.ศรีอินทร์ฯ)	2,539,700		เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.1 แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
		แผน	ผล		
28	เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) (ร.ร.บางกลางท่าวา)	108,000	69,000	เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ	รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)
29	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ร.ร.บางกลางท่าวา)	1,669,200	730,450	เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
30	เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ร.ร.บางกลางท่าวา)	593,800		เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4
31	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนและอาคารประกอบ (ร.ร.กีฬา)	200,000		ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 3-4
32	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมรั้วและประตูหอพักนักเรียน (ร.ร.กีฬา)	200,000		ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมรั้วและประตูหอพักนักเรียนของโรงเรียนกีฬา ตามแบบแปลน อบจ.พล.	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4
33	ค่าปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ (ร.ร.กีฬา)	100,000		ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนกีฬา ตามแบบแปลน อบจ.พล.	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4

## ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

## 2.1 แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
		แผน	ผล		
34	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนและอาคารประกอบ (ร.ร.ศรีอินทร์ฯ)	200,000		ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ตามแบบแปลน อบจ.พล.	รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4
35	ค่าปรับปรุงพื้นที่เพื่อเพิ่มประโยชน์ใช้สอยในการเกษตร (ร.ร.ศรีอินทร์ฯ)	350,000		ค่าปรับปรุงพื้นที่เพื่อเพิ่มประโยชน์ใช้สอยในการเกษตร เช่น ถมดิน ไถปรับ ฯลฯ ตามแบบแปลน อบจ.พล.	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4
36	มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและทุนช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส	5,000,000		เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4
รวม	36 โครงการ	21,829,900			

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบ ผด.02

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.2 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน
		แผน	ผล		
1	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นชายชน-เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (ร.ร.กีฬาฯ)	130,000		เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4
2	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (ร.ร.กีฬาฯ)	130,000		เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4
3	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ร.ร.กีฬาฯ)	150,000		เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4
4	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทศบาลบัวใหญ่ (ร.ร.กีฬาฯ)	150,000		เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4
5	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย (ร.ร.กีฬาฯ)	1,200,000		เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4

## รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.2 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ส.ร.	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มูลค่าใช้จ่ายในโครงการฯ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
6	เข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายใน (ร.ร.บางกลางท่าวา)	50,000	เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ รร.บางกลางท่าวาพิทยาคม	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4
7	เข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายนอก (ร.ร.บางกลางท่าวา)	50,000	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ รร.บางกลางท่าวาพิทยาคม	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4
8	ก่อสร้างสระว่ายน้ำ	10,500,000	ค่าก่อสร้างสระแบบสโโลก ขนาดกว้าง 12.5 X 25 เมตร ลึกสุด 1.20 เมตร ถึง 1.80 เมตร แบบ 6 สู่ว่าย พร้อมหลังคาคลุมสระ จำนวน 1 สระ	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4
9	อนุรักษ์สืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ้าน	250,000	เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ภายใต้งบหวัดพิชญ์โลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4
10	ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะทัศนกรรมงานช่างฝีมือ	250,000	เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ภายใต้งบหวัดพิชญ์โลก	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะทัศนกรรมงานช่างฝีมือ จำนวน 200 คน ในวันที่ 27-29 มกราคม 2566
11	ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้	250,000	เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ภายใต้งบหวัดพิชญ์โลก	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้ จำนวน 200 คน ในวันที่ 16-18 ธันวาคม 2565



รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.2 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ลักษณะ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
12	ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	250,000	เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ฝึกอบรมเตรียมพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20-22 มกราคม 2566
13	จัดงานประเพณีลอยกระทง	500,000	เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จัดงานประเพณีลอยกระทง จำนวน 1,000 คน ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
14	ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา	20,000	เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4
15	ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา "เทศน์มหาชาติ"	6,300	เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4
16	ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีการทอดกฐินสามัคคี	5,000	เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีการทอดกฐินสามัคคี ในวันที่ 24 ตุลาคม 2565
<b>รวม</b>	<b>16 โครงการ</b>	<b>13,891,300</b>		

**รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน**  
**ตามแผนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

แบบ ผด.02

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

**2.3 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
		แผน	ผล		
1	ห้องสมุดต้นแบบ	118,800		เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ภายในศูนย์อุทยานการเรียนรู้	รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4
2	ฝึกอบรมเด็ก และเยาวชน "ปลูกจิตสำนึก รักท้องถิ่น"	200,000		เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ภายในจังหวัดพิษณุโลก	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	อบรมคุณธรรม และจริยธรรม	1,450,000		เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ภายในจังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 3-4
4	ส่งเสริมสนับสนุนการมีงานทำของนักเรียน นักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน	710,000		เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ภายในจังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 2-3
5	ห้องสมุดเรียนรู้ชุมชนสร้างยิ้ม	100,000		เป็นค่าใช้จ่ายห้องสมุด อบจ.พล ภายในจังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 2-4
6	แหล่งเรียนรู้ภูมิชีวิต	200,000		เป็นค่าใช้จ่ายอุทยานการเรียนรู้ อบจ.พล ศูนย์ประวัติศาสตร์ฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 2-4

## รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

## 2.3 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ส	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	๕๖๕๖๖	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
7	ห้องสมุดดิจิทัล E-Library	300,000	เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ภายในจังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 2-4
8	ดนตรีต้านยาเสพติดสัมพันธ์ชุมชน (ร.ร. บางกลางท่าวฯ)	55,000	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ร.ร. บางกลางท่าวพิทยาคม	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 2-4
รวม	8 โครงการ	3,133,800		

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบ ผด.02

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้  
3.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
		แผน	ผล		
1	ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานไหว้หลวงพ่อบึงกั๊ก ชมหมอบางแก้ว	200,000	200,000	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประจำปี ไหว้หลวงพ่อบึงกั๊ก ชมหมอบางแก้ว เพื่อประชาสัมพันธ์ของดีอำเภอบางระกำให้บุคคลทั่วไปได้รู้จักสินค้าและทรัพยากรที่มีคุณค่าในท้องถิ่น เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในท้องถิ่นเห็นคุณค่าในทรัพยากรที่มีอยู่และใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุด ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเครื่องปั้นไฟพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าจ้างติดตั้งเครื่องเสียง ค่าจ้างติดตั้งเต็นท์ ค่าเช่าโต๊ะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประจำปี ไหว้หลวงพ่อบึงกั๊ก ชมหมอบางแก้ว โดยมีเป้าหมายคือประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2,800 คน ในวันที่ 21-25 ธันวาคม 2565
2	ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานของดีประจำอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	100,000	100,000	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานของดีประจำอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเผยแพร่ของดีในเขตพื้นที่อำเภอวัดโบสถ์ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวและสินค้าจากหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการผลิตให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาก่อไฟฟ้า และแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและค่าเช่าเครื่องปั้นไฟและน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าจ้างทำป้าย(ไวเนล)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประจำปี และงานของดีประจำอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีเป้าหมายคือประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1,500 คน ในวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2566

## รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

## ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้

## 3.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๘	งบประมาณ (ล้านบาท)	๙	๑๐
3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานของดีประจำอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	100,000	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานของดีประจำอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลอดจนผลผลิตทางการเกษตรของอำเภอวังทองให้เป็นที่รู้จักและขยายตลาดได้กว้างขึ้น ส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าขายให้แก่กลุ่มภาคประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว ฯลฯ เช่น ค่าจ้างติดตั้งเต็นท์ ค่าจ้างเครื่องปั่นไฟพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประจำปี และงานของดีประจำอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีเป้าหมายคือประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2,000 คน ในวันที่ 17-23 มีนาคม 2566
4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานวันของดีเมืองกล้วยตาก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	100,000	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานวันของดี เมืองกล้วยตาก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ตำบลพันซ์ ส่งเสริมและสนับสนุนผลผลิตตำบลพันซ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนตลอดจนผลิตผลทางการเกษตรของจังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นที่รู้จัก และขยายตลาดได้ กว้างขึ้น ส่งเสริมและฟื้นฟูให้อาหารพื้นบ้านเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดพิษณุโลก ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเครื่องปั่นไฟพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าจ้างเหมาติดตั้งเวทีกลางพร้อมเครื่องเสียงและอุปกรณ์ติดตั้งบนเวทีตลอดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว งานวันของดีเมืองกล้วยตาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โดยมีเป้าหมายคือประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2,500 คน ในวันที่ 13-17 ธันวาคม 2565

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้

3.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ส/	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ที่เกี่ยวข้องกับงาน	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
5	ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประจำปีและงานของดีประจำอำเภอ (มหกรรมอาหารอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก)	200,000	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประจำปี และงานของดีประจำอำเภอ (มหกรรมอาหาร อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก) เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์ตำบลค้ำ OTOP ตลอดจนผลิตผลทางการเกษตรของอำเภอบางระกำให้เป็นรู้จักและขยายตลาดได้กว้างขึ้น เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าขายให้แก่ภูมิภาคประชาชน กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า ส่งเสริมและฟื้นฟูให้อาหารพื้นบ้านเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดพิษณุโลกฯ เช่น ค่าจ้างจัดทำเวที ค่าจ้างเหมาไฟฟ้าแสงสว่างและไฟประดับพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ค่าจ้างเครื่องปั่นไฟ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน	อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4
รวม	5 โครงการ	700,000	700,000	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

แบบ ผด.02

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการท่องเที่ยวและบริการต่างๆ

4.1 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
		แผน	ผล		
1	ตลาดชุมชนท้องถิ่น "คนวังจันทน์"	300,000		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ภายในจังหวัดพิษณุโลก	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการจัดงานประจำปี ไหว้หลวงพ่อบึงนทร์ กิบลลา ชมหมอบางแก้ว โดยมีเป้าหมายคือประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2,800 คน ในวันที่ 21-25 ธันวาคม 2565
2	อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก "จัดการแสดงแสง เสียง (Light & Sound) ละครองิ่งประวัติศาสตร์"	2,500,000		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ณ ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก "จัดการแสดงแสง เสียง (Light & Sound) ละครองิ่งประวัติศาสตร์" โดยมีเป้าหมายคือประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 18-20 มกราคม 2566
3	จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ภายในจังหวัดพิษณุโลก	35,000		เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดพิษณุโลกและประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อบริการนักท่องเที่ยว สามารถวางแผนการเดินทาง ค้นหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนจองตั๋วเครื่องบินท่องเที่ยวทั้งชาวไทย	ยังไม่ดำเนินการ อยู่ช่วงไตรมาส 2-4

## ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการท่องเที่ยวและบริการต่างๆ

## 4.1 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๘	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	๘.๘๖๖๖๖๖	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
	“จิตกาแพแล้ง”	100,000	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ “จิตกาแพแล้ง” ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าตอบแทนวิทยากร, ผู้เข้าร่วมเสวนา ค่าจ้างการแสดง และ ค่าใช้โนการประชาสัมพันธ์	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว “จิตกาแพแล้ง” โดยมีเป้าหมายคือประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 24-25 ธันวาคม 2565
รวม	8 โครงการ	2,935,000		



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบ ผด.02

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
5.1 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
		แผน	ผล		
1	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน อบท. รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ	1,800,000		เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ	รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) อยู่ในช่วงดำเนินการ
2	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน อบท. รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ	800,000		เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ	อยู่ในช่วงดำเนินการ
3	ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับเด็กและเยาวชน	1,000,000		เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 3
4	พัฒนาผู้รับผิดชอบดูแลสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก	12,000		เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4
5	แข่งขันกีฬานักเรียน ยุวชน เยาวชน นักเรียนและนักศึกษา จังหวัดพิษณุโลก	300,000		เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ	อยู่ในช่วงดำเนินการ
6	แข่งขันกีฬาสู่สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก	300,000		เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 3-4
7	แข่งขันกีฬานักเด็กปฐมวัยจังหวัดพิษณุโลก	300,000		เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ	อยู่ในช่วงดำเนินการ

## ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

## 5.1 แผนงาน การศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
		แผน	ผล		
8	ส่งเสริมการออกกำลังกายแอโรบิค เพื่อสุขภาพ	43,200		เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 2-4
9	พัฒนาส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านกีฬา	500,000		เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 3
10	ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา สนามกีฬา จังหวัดพิษณุโลก	950,000		จ่ายเป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา สนามกีฬาฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 2-4
11	ปรับปรุงระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร	9,000,000		ค่าปรับปรุงระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร ทั้งบริเวณสนามกีฬาฯ ตามแบบแปลน อบจ.พล.	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 2-4
รวม	11 โครงการ	15,005,200			

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบ ผด.02

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
5.2 แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
		แผน	ผล		
1	พิธีโลกร้อมก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างมั่นคงยั่งยืน	331,600		เป็นค่าใช้จ่ายการจัดโครงการพิธีโลกร้อมก้าวสู่สังคมสูงวัย อย่างมั่นคงยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการทางสังคม ในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด้าน ใจ สังคม อยู่อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี เช่น ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล และโครงพิธีฯ ค่าจ้างทำดอกไม้พิธีเปิด ค่ายานพาหนะผู้อบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 3-4
2	กีฬาสัมพันธ์ผู้สูงอายุสุขภาพกายใจแข็งแรง ประจำปี พ.ศ. 2566	300,000	293,980	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการกีฬาสัมพันธ์ผู้สูงอายุสุขภาพกายใจแข็งแรง เพื่อให้ผู้สูงอายุมีโอกาสร่วมแข่งขันกีฬาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมและเพิ่มทักษะความรู้ ประสบการณ์ทางด้านกีฬาให้กับผู้สูงอายุ เสริมสร้างสถานที่ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีสร้างความรัก ความสามัคคี และสัมพันธ์ภาพที่ระหว่างผู้สูงอายุและเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ เพื่อคัดเลือกนักกีฬาผู้สูงอายุ เตรียมพร้อมการแข่งขันในระดับประเทศ เช่น ค่าอาหารกลางวัน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โครงการกีฬาสัมพันธ์ผู้สูงอายุสุขภาพกายใจแข็งแรง ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีเป้าหมายคือผู้สูงอายุในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 700 คน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

## รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
5.2 แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	วัตถุประสงค์	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
3	จัดบริการทางสังคมผู้สูงอายุใน ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ	510,000	<p>ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงาน</p> <p>จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดบริการ ทางสังคมผู้สูงอายุในศูนย์บริการ ทางสังคมผู้สูงอายุ เพื่อให้ให้บริการทางสังคมผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เช่น ด้านสุขภาพอนามัย การศึกษา อาชีพ และสังคม สงเคราะห์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต ให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่างๆ และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรวมกลุ่ม ฯลฯ เช่น ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล และโครงฟิวซี ค่าจ้างทำดอกไม้พื้เปิด ค่ายานพาหนะ ผู้อบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน</p>	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 3-4
4	เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ตระหว่ง สมาชิกในครอบครัวทุกช่วงวัยภายใต้ บริบทชุมชน	143,590	<p>จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเสริมสร้าง สัมพันธภาพที่ตระหว่งสมาชิกในครอบครัว ทุกช่วงวัย ภายใต้บริบทชุมชน เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ตระหว่งคน ในครอบครัว ให้ความรักและการเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้เรียนรู้ถึงบทบาทและความ สำคัญของครอบครัว เพื่อให้ครอบครัวได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ในการดูแลสมาชิกในครอบครัว</p>	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ตระหว่ง สมาชิกในครอบครัวทุกช่วงวัยภายใต้บริบทชุมชน โดยมีเป้าหมายคือผู้สูงอายุในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 300 คน มี 3 รุ่น ในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ,6 และ 13 มกราคม 2566



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

แบบ ผต.02

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.3 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
		แผน	ผล		
1	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพแกนนำอาสาสมัครชุมชนระดับอำเภอ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	112,390		จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพแกนนำอาสาสมัครชุมชนระดับอำเภอ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้อาสาสมัครชุมชนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน ฯลฯ เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับจัดงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 3
รวม	1 โครงการ	112,390			

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

(1) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
		แผน	ผล		
1	ฝึกอบรม "เยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันอัคคีภัย"	1,000,000		จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม "เยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันอัคคีภัย" ให้กับนักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาในเขตจังหวัดพิษณุโลก เช่น แผ่นพับ วนิฉลูปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สื่อการสอน ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรม	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-3
2	ฝึกอบรมทบทวนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	200,000		จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างฯ ที่ปฏิบัติงานในฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบจ.พิษณุโลก เช่น แผ่นพับ วนิฉลูปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สื่อการสอน ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรม	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 3

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

## ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

## (1) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ลักษณะโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
3	ฝึกอบรมซ่อมแซมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	400,000	<p>จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมซ่อมแซมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน อาสาสมัครนักเรียน นักศึกษา และฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับจังหวัด พิษณุโลก หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครมูลนิธิ สมาคม และประชาชนทั่วไป ให้ความรู้ถึงแนวทางในการปฏิบัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น แผ่นพับ ไลน์ อุลปรกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม สื่อการสอน ค่าสมมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรม</p>	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 2-3
รวม	3 โครงการ	1,600,000		



**รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน**  
**ตามแผนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

แบบ ผด.02

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
 (1) แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
		แผน	ผล		
1	อบรมฟื้นฟู Caregiver หลักสูตร 70 ชั่วโมง (Caregiver ฟื้นฟู 18 ชั่วโมง)	150,000		จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้กับผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกให้มีความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่มีประสิทธิภาพ และมีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4
2	จัดทำแผนสุขภาพระดับพื้นที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	100,000	86,980	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนสุขภาพระดับพื้นที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ประสงค์ถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จัดทำแผนสุขภาพระดับพื้นที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยมีเป้าหมายคือ จำนวนเจ้าหน้าที่ให้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมจำนวน 70 คน ในวันที่ 3-5 มกราคม 2566
3	อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (Emergency Medical Responder) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก	336,000		จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมบุคลากร เครือข่ายต่าง ๆ ในระบบการแพทย์ฉุกเฉินและกู้ภัยจังหวัดพิษณุโลก (EMR) ขึ้นพื้นฐาน เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ และเข้าเฝ้าบทบาทของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4

## รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

## ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

## (1) แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลสัมฤทธิ์	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
4	พัฒนาบุคลากรสูงงานบริการ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	68,000	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ประสงค์ถ่ายโอน ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ สามารถเรียนรู้ เข้าใจหลักการพร้อมฝึกปฏิบัติจริง ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเสริมสร้างบุคลิกภาพ ที่จำเป็นสำหรับงานบริการ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว พัฒนาบุคลากรสูงงานบริการ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยมีเป้าหมายคือ จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโรงพยาบาลส่งเสริม จำนวน 70 คน ในวันที่ 3-5 มกราคม 2566
5	จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคตาม พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	100,000	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรม การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรค ไม่ติดต่อในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและ ควบคุมโรคไม่ติดต่อในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว พัฒนาบุคลากรสูงงานบริการ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยมีเป้าหมายคือ จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโรงพยาบาลส่งเสริม จำนวน 70 คน ในวันที่ 3-5 มกราคม 2566
รวม	โครงการ	754,000		

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
6.1 แผนงาน เคาหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
		แผน	ผล		
1	จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตรายและขยะติดเชื้อ	700,000		<p>1. ค่าจ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตรายจังหวัดพิษณุโลก ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ</p> <p>2. ร่วมมือระหว่าง อปท.ในจังหวัดและรวบรวมขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำไปส่งกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ</p>	<p>รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 2-4</p>
2	สัมมนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย	100,000		<p>สัมมนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย เพื่อสร้างความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตรายให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ</p>	<p>ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 4</p>

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.1 แผนงาน เกษะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 4
		แผน	ผล		
3	ทางเลือกการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	100,000		ศึกษาองค์ประกอบขยะมูลฝอยในแต่ละจุดของชุมชนและหาทางเลือกที่เหมาะสมในการจัดการขยะชุมชนเพื่อนำเสนอแนวทางในการจัดการขยะรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับแต่ละพื้นที่ ให้การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัดพิษณุโลกมีประสิทธิภาพตามความเหมาะสมและความต้องการของแต่ละพื้นที่	
4	พัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	100,000		ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตรายในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ให้มีความสมบูรณ์และตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนและสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นมากขึ้น	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 2-4
รวม	4 โครงการ	1,000,000			

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

แบบ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.2 แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) อยู่ในช่วงดำเนินการ
		แผน	ผล		
1	อปท.ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน)	750,000		1. ส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น และบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เข้าใจแนวทางการบริหารจัดการน้ำแบบสมดุลด้วยหลักการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อขับเคลื่อนโครงการปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่สามารถนำน้ำขึ้นมาใช้สำหรับการอุปโภค บริโภคและทำการเกษตร 2. ก่อสร้างธนาคารใต้ดิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในพื้นที่อำเภอบางระกำ, อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	
2	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำรวจ และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น	150,000		อบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ อปท. สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และผู้แทนชุมชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานอนุรักษ์ ทรัพยากรท้องถิ่น สามารถดำเนินงานสำรวจและ จัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นในพื้นที่ของตนเอง อันจะนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรและการ ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 2-3

## ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

## 6.2 แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
		แผน	ผล		
3	สัมมนาฐานทรัพยากร ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก	50,000		สัมมนาฐานทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ได้แลกเปลี่ยน ความรู้ความคิดเห็นและการระดมความคิด ในการดำเนินงานทรัพยากรท้องถิ่นของกลุ่ม สมาชิกในจังหวัดพิษณุโลก	รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 4
4	ฝึกอบรม “สัมมนาศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม”	200,000		อบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการให้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 2-4
5	สัมมนาสร้างความเข้าใจด้าน สิ่งแวดล้อม	50,000		จัดโครงการสร้างความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและส่งเสริม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันและ ลดโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจกและเพื่อให้ความรู้ ในการดูแลตนเองและป้องกันอันตรายจากอันตราย ของฝุ่น PM 2.5	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-4
6	ฝึกอบรมรวมพลคนสร้างฝายชะลอน้ำ”	500,000		1. จัดกิจกรรมการบรรยาย เรื่อง ขั้นตอนและวิธีการ สร้างฝายชะลอน้ำแบบต่างๆ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้า ร่วมฝึกอบรม 2. นำผู้เข้าร่วมอบรมลงมือปฏิบัติจริงในภาคสนาม ณ จุดก่อสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 1-3

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.2 แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
		แผน	ผล		
7	วันต้นไม้ประจำปีของชาติ	50,000		จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกป่า และบำรุงรักษาด้านไม้ในวันสำคัญ และให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และช่วยป้องกันและลดมลภาวะและฝุ่นละอองที่เกิดจากหมอกควัน	รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในวงไตรมาส 3
8	วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ	50,000	34,180	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกป่า และบำรุงรักษาด้านไม้ในวันสำคัญ และให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ช่วยลดมลภาวะและฝุ่นละอองที่เกิดจากหมอกควัน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
9	คนไทยหัวใจสีเขียว	200,000	127,486	จัดอบรม สัมมนาสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกันแก้ปัญหาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คนไทยหัวใจเขียว
10	ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	150,000		ให้ความรู้แก่เยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในวงไตรมาส 3

## ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

## 6.2 แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
		แผน	ผล		
11	วันสิ่งแวดล้อมโลก	150,000		อบรมสัมมนาเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และเครือข่ายสิ่งแวดล้อมและสถาบันการศึกษาได้มีส่วนร่วม ในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 3
12	อบจ.พิษณุโลก รวมใจปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อ	200,000		1. จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วม ในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงความสำคัญ ของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 2. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 3
13	ชุดลอก คูคลอง หนองบึง สระน้ำ แหล่งน้ำ สาธารณะ ภายในเขตอำเภอบางกระพุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	1,000,000		เพื่อทำการขุดลอก คูคลอง หนองบึง สระน้ำ แหล่งน้ำ สาธารณะ อำเภอบางกระพุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 27,000 ลบ.ม. โดยนำดิน ทุบมาบรวบแถมเสริมคนตน พวยมบบรวบแต่งเท โดยใช้เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลกดำเนินการเอง	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 3
14	ชุดลอก คูคลอง หนองบึง สระน้ำ แหล่งน้ำ สาธารณะ ภายในเขตอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	1,000,000		เพื่อทำการขุดลอก คูคลอง หนองบึง สระน้ำ แหล่งน้ำ สาธารณะ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 27,000 ลบ.ม. โดยนำดิน ทุบมาบรวบแถมเสริมคนตน พวยมบบรวบแต่งเท โดยใช้เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลกดำเนินการเอง	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 3



ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.2 แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
		แผน	ผล		
15	ชุดลอก หนองบึง สระน้ำ แหล่งน้ำ สาธารณะ ภายในเขตอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	1,000,000		เพื่อทำการชุดลอก คูคลอง หนองบึง สระน้ำ แหล่งน้ำ สาธารณะ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 27,000 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดมาปรับถมเสริมคันดิน พยายามปรับแต่งเท โดยใช้เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลกดำเนินการเอง	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 3
16	ชุดลอก หนองบึง สระน้ำ แหล่งน้ำ สาธารณะ ภายในเขตอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	1,000,000		เพื่อทำการชุดลอก คูคลอง หนองบึง สระน้ำ แหล่งน้ำ สาธารณะ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 27,000 ลบ.ม. โดยนำดิน ที่ขุดมาปรับถมเสริมคันดิน พยายามปรับแต่งเท โดยใช้เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลกดำเนินการเอง	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 3
รวม	16 โครงการ	6,500,000			

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

แบบ ผด.02

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการคมนาคมขนส่งและผังเมือง

7.1 แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
		แผน	ผล		
1	ฝึกอบรมให้แก่ “อาสาสมัครทางหลวง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก” (อส.ทล.อบจ.พล.)	50,000		เพื่อขยายบทบาทของกรมการขนส่งทางบก โดยได้ส่งมอบรถทางหลวงของทางหลวงชนบท (อส.ทล.อบจ.พล.) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การสร้างเครือข่ายภาคประชาชน สนับสนุน กระตุ้นและปลูกจิตสำนึกแก่ประชาชน ในชนบทให้รักและหวงแหนในสาธารณสมบัติของเพิ่มบทบาทหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ เส้นทางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีบรรทุกหรือมีน้ำหนักสูงเกินไปกว่าที่กำหนด หรือ โดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย ซึ่งเป็นทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เช่น แผ่นพับ คำอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม สื่อการสอน ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม	1 โครงการ	50,000			

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการคมนาคมขนส่งและผังเมือง  
7.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
		แผน	ผล		
1	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านหนองตมน้อย เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 บ้านใหม่ ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	2,100,000		หมู่ที่ 2 บ้านหนองตมน้อย เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 บ้านใหม่ ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. เลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 1 บ้านใหม่ ตำบลวัดพริก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 บ้านบึงพระ ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	2,841,300		หมู่ที่ 1 บ้านใหม่ ตำบลวัดพริก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 บ้านบึงพระ ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบึงพระจันทร์ (หนองผ่า) หมู่ที่ 4 พร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลวัดจันทร์ ถึงเขต หมู่ที่ 1 ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	6,700,000		สายบึงพระจันทร์ (หนองผ่า) หมู่ที่ 4 พร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลวัดจันทร์ ถึงเขต หมู่ที่ 1 ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการคมนาคมขนส่งและผังเมือง  
7.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
		แผน	ผล		
4	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สาย หมู่ที่ 1 บ้านหนองตอ ตำบลสมอแข เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 บ้านเต็งสำนัก ตำบลคอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	1,956,000		หมู่ที่ 1 บ้านหนองตอ ตำบลสมอแข เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 บ้านเต็งสำนัก ตำบลคอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ
5	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย หมู่ที่ 3 บ้านบึงถึง ตำบลคอนทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 บ้านเต็งหนาม ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	3,961,000		หมู่ที่ 3 บ้านบึงถึง ตำบลคอนทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 บ้านเต็งหนาม ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ
6	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหน้าวัดบึงบ้านเก่า หมู่ที่ 12 บ้านไร่ ตำบลคอนทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 บ้านแหลมประดู่ ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	1,500,000		สายหน้าวัดบึงบ้านเก่า หมู่ที่ 12 บ้านไร่ ตำบลคอนทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 บ้านแหลมประดู่ ตำบลบ้านป่า จังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ
7	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเลียบริดจ์สงน้ำ ซี่ 10 ฝั่งซ้าย กม.5+916 ถึง กม.8+986 หมู่ที่ 1,3,4 บ้านไผ่คอน ตำบลไผ่คอน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 บ้านแม่ระพัน ตำบลบ้านกร่าง	4,169,000		ถนนเลียบริดจ์สงน้ำ ซี่ 10 ฝั่งซ้าย กม.5+916 ถึง กม.8+986 หมู่ที่ 1,3,4 บ้านไผ่คอน ตำบลไผ่คอน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการคมนาคมขนส่งและผังเมือง

7.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
		แผน	ผล		
8	อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายวังไธเกา หมู่ที่ 10 บ้านแม่ระหัน ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 บ้านวังซีเหล็ก ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	2,598,000		บ้านแม่ระหัน ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  สายวังไธเกา หมู่ที่ 10 บ้านแม่ระหัน ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 บ้านวังซีเหล็ก ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ
9	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางเลียบคลองส่งน้ำ ซี 11 ระหว่างคลองซ้อ ถึง คันไต้ หมู่ที่ 6 บ้านไผ่ชวดอน อำเภอเมืองพิษณุโลก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 บ้านวังซีเหล็ก ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	1,730,000		ถนนเลียบคลองส่งน้ำ ซี 11 ระหว่างคลองซ้อถึงคันไต้ หมู่ที่ 6 บ้านไผ่ชวดอน อำเภอเมืองพิษณุโลก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 บ้านวัง ซีเหล็ก ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ
10	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนเลียบริมแม่น้ำน่าน	3,976,000		ถนนเลียบริมแม่น้ำน่าน จากหน้าวัดสว่างอารมณ์	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการคมนาคมขนส่งและผังเมือง

7.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
		แผน	ผล		
11	จากหน้าวัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 6 บ้านไร่ ตำบลท่าทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 บ้านดอน ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายซอยโสภานี หมู่ที่ 1 บ้านวังส้มซ่า ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 บ้านคังวัง ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	2,368,000		หมู่ที่ 6 บ้านไร่ ตำบลท่าทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 บ้านดอน ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  หมู่ที่ 1 บ้านวังส้มซ่า ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 บ้านคังวัง ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ
12	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหนองยายไข่ หมู่ที่ 1 บ้านปากพิง ตำบลจวังาม อำเภอเมือง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 บ้านคลองกรับพวง ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	1,036,000		สายหนองยายไข่ หมู่ที่ 1 บ้านปากพิง ตำบลจวังาม อำเภอเมือง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 บ้านคลองกรับพวง ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ
13	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายร้องเดินยาก หมู่ที่ 5 ตำบลวังทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	2,281,000		สายร้องเดินยาก หมู่ที่ 5 ตำบลวังทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการคมนาคมขนส่งและผังเมือง  
7.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
		แผน	ผล		
14	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. จากบริเวณบ้านนายหลิ่ง โชติพรมราช หมู่ที่ 13 บ้านตอเรือ ตำบลวังนกแอ่น เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 ตำบลหินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	5,000,000		หมู่ที่ 13 บ้านตอเรือ ตำบลวังนกแอ่น เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 ตำบลหินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ
15	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 บ้านเขาหนองกบ ตำบลหินทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลชัยนาม และเชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	6,000,000		หมู่ที่ 10 บ้านเขาหนองกบ ตำบลหินทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลชัยนามและ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบล วังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ
16	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 บ้านสะเดาน้อย ตำบลหนองพระ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 บ้านหนองผักหวาน ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	2,146,000		หมู่ที่ 10 บ้านสะเดาน้อย ตำบลหนองพระ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 บ้านหนองผักหวาน ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ
17	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง สายดง หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง เชื่อมต่อ ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	3,043,000		หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง เชื่อมต่อ ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ

## ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการคมนาคมขนส่งและผังเมือง

## 7.2 แผนงาน อุทสาหรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
		แผน	ผล		
18	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลาง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	2,230,000		หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลาง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ
19	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสี่แยกบึงบอน-หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร	11,980,000		สี่แยกบึงบอน-หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร	ยังไม่ได้ดำเนินการ
20	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสวนนก หมู่ที่ 2 บ้านวังเบ็ด ตำบลบางระกำ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 บ้านพวงทอง ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	1,692,000		หมู่ที่ 2 บ้านวังเบ็ด ตำบลบางระกำ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 บ้านพวงทอง ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ
21	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านคลองวัดไร่เหนือ จากทางหลวงชนบท หมายเลข 3004 ถึงศาลเจ้า หมู่ที่ 19 บ้านคลองวัดไร่เหนือ ตำบลบางระกำ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 บ้านพ่ายโพธิ์ ตำบลปลักแรด	940,000		สายบ้านคลองวัดไร่เหนือ จากทางหลวงชนบทหมายเลข 3004 ถึงศาลเจ้า หมู่ที่ 19 บ้านคลองวัดไร่เหนือ ตำบลบางระกำ เชื่อมต่อ	ยังไม่ได้ดำเนินการ



ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการคมนาคมขนส่งและผังเมือง  
7.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
		แผน	ผล		
22	อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. พล.53-019 สายบ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลนาบัว เชื่อมต่อ บ้านน้ำพริก หมู่ที่ 2 ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก	3,066,100		หมู่ที่ 7 บ้านเหล่าโพธิ์ ตำบลปลักแรด หมู่ที่ 13 ตำบลนาบัว เชื่อมต่อ บ้านน้ำพริก หมู่ที่ 2 ตำบลยางโกลน อำเภอ นครไทย	ยังไม่ได้ดำเนินการ
23	ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามแม่น้ำ แควน้อย (พล.๕3-017) หมู่ที่ 12,4,6,8 และ 13 ตำบลนาบัว เชื่อมต่อ บ้านด่าน หมู่ที่ 10 ตำบลนครไทย อำเภอ นครไทย จังหวัดพิษณุโลก	7,684,000		หมู่ที่ 12,4,6,8 และ 13 ตำบลนาบัว เชื่อมต่อ บ้านด่าน หมู่ที่ 10 ตำบล นครไทย อำเภอ นครไทย	ยังไม่ได้ดำเนินการ
24	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายศาลเจ้า - น้ำลาด หมู่ที่ 5 บ้านพร้าว เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 บ้านน้ำลาด ตำบลบ้านพร้าว และเชื่อมต่ บ้านบางยางพัฒนา ตำบลหนองกะท้าว อำเภอ นครไทย จังหวัดพิษณุโลก	3,458,000		สายศาลเจ้า-น้ำลาด หมู่ที่ 5 บ้านพร้าว เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 บ้านน้ำลาด ตำบลบ้านพร้าว เชื่อมต่อ บ้านบางยางพัฒนา ตำบลหนองกะท้าว อำเภอ นครไทย จังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการคมนาคมขนส่งและผังเมือง

7.2 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
		แผน	ผล		
25	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.ล.ถ.40-026 สายริมน้ำ หมู่ที่ 1,4,6 ตำบลตุ๊กเทียม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 บ้านช่อง ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	3,000,000		สายริมน้ำ หมู่ที่ 1,4,6 ตำบลตุ๊กเทียม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 บ้านช่อง ตำบล ศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ
26	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.ล.ถ.40-024 สายชานทางรถไฟฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 2,3 ตำบลตุ๊กเทียม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 บ้านห้วย ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	7,926,000		หมู่ที่ 2,3 ตำบลตุ๊กเทียม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 บ้านห้วย ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอ พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ
27	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านศรีเจริญ ตำบลทับยายเชียง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 บ้านเขาน้อย ตำบลดงประจำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	2,952,000		หมู่ที่ 2 บ้านศรีเจริญ ตำบลทับยายเชียง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 บ้านเขาน้อย ตำบลดงประจำ อำเภอ พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการคมนาคมขนส่งและผังเมือง

7.2 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
		แผน	ผล		
28	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านเขาน้ำสุด ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 บ้านคลองขี้ข้าง ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	3,913,000		หมู่ที่ 6 บ้านเขาน้ำสุด ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 บ้านคลองขี้ข้าง ตำบลวัดโบสถ์	ยังไม่ได้ดำเนินการ
29	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านแหลมทอง-หมู่ที่ 4 บ้านป่าแดง ตำบลประคำ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 2 บ้านศรีเจริญ ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	3,000,000		หมู่ที่ 8 บ้านแหลมทอง-หมู่ที่ 4 บ้านป่าแดง ตำบลประคำ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 บ้านศรีเจริญ ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ
30	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 10 บ้านบึงธรรมโรง ตำบลศรีภิรมย์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 บ้านหนองห้าง ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก (รหัสสายทาง พท.ถ.95-031สายบ้านบึงธรรมโรง 4)	2,440,000		หมู่ที่ 10 บ้านบึงธรรมโรง ตำบลศรีภิรมย์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 บ้านหนองห้าง ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ
31	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 7 บ้านคลองมะเกลือ ตำบลศรีภิรมย์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 บ้านเตาถ่าน ตำบลวังซ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	2,200,000		หมู่ที่ 7 บ้านคลองมะเกลือ ตำบลศรีภิรมย์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 บ้านเตาถ่าน ตำบลวังซ้อง อำเภอพรหมพิราม	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการคมนาคมขนส่งและผังเมือง

7.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
		แผน	ผล		
32	(รหัสสายทาง พ.ถ.ถ.95-015 สายบ้านคลองมะเกลือ-บ้านเตาถ่าน) ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านชัยพัฒนา ตำบลศรีภุมย์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 บ้านวังไม้แก่น อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก (รหัสสายทาง พ.ถ.ถ.95-018 บ้านบึงธรรมโรง-บ้านชัยพัฒนา)	1,880,000		จังหวัดพิษณุโลก หมู่ที่ 12 บ้านชัยพัฒนา ตำบลศรีภุมย์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 บ้านวังไม้แก่น ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ
33	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านวังวน ตำบลวังวน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 บ้านคลองตาล ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	5,465,000		หมู่ที่ 4 บ้านวังวน ตำบลวังวน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 บ้านคลองตาล ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ
34	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายเลียบริดจอลสะพานจากบ้านนายเสวย จันทрна หมู่ที่ 2 บ้านมะต้อง ตำบลมะต้อง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 บ้านหาดใหญ่ ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	5,200,000		สายเลียบริดจอลสะพานจากบ้านนายเสวย จันทрна หมู่ที่ 2 บ้านมะต้อง ตำบลมะต้อง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 บ้านหาดใหญ่ ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการคมนาคมขนส่งและผังเมือง

7.2 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
		แผน	ผล		
35	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ รหัสสายทาง พท.44-032 หมู่ที่ 9 บ้านคลองเมม ตำบลท่าช้าง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 บ้านไผ่เขาคอน ตำบลไผ่เขาคอน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	2,971,000		หมู่ที่ 9 บ้านคลองเมม ตำบลท่าช้าง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 บ้านไผ่เขาคอน ตำบลไผ่เขาคอน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ
36	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คลส. หมู่ที่ 3 บ้านปากคลอง ถึง หมู่ที่ 7 บ้านใหม่โปร่งนบก ตำบลหอกลอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 บ้านหนองหม้อแกง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	1,110,000		หมู่ที่ 3 บ้านปากคลอง ถึงหมู่ที่ 7 บ้านใหม่โปร่งนบก ตำบลหอกลอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 บ้านหนองหม้อแกง ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ
37	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านสวนเมือง ถึงแยก บ้านนายกิตติพงษ์ สิงห์รักษ์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองขาหย่าง ตำบลสวนเมือง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก	8,000,000		หมู่ที่ 1 บ้านสวนเมือง ถึงแยก บ้านนายกิตติพงษ์ สิงห์รักษ์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองขาหย่าง ตำบลสวนเมือง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ
38	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านศรีจันทร์	1,966,000		หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสะแก เชื่อมต่อ บ้านน้อย หมู่ที่ 3	ยังไม่ได้ดำเนินการ

## ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการคมนาคมขนส่งและผังเมือง

## 7.2 แผนงาน อุสาหกรรมการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
		แผน	ผล		
39	หมู่ที่ 8 ตำบลท่าสะแก เชื่อมต่อ บ้านน้อย หมู่ที่ 3 ในเขตเทศบาล ตำบลป่าแดง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. เส้นทางหลวงชนบท ชั้นที่ 4 สาย พท 4050 บ้านนาตอน เชื่อมต่อ บ้านน้ำจวง ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก	3,356,000		ในเขตเทศบาล ตำบลป่าแดง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เส้นทางหลวงชนบท ชั้นที่ 4 สาย พท 4050 บ้านนาตอน เชื่อมต่อ บ้านน้ำจวง ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ
40	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 14 บ้านหนองทับเรือ ตำบลชมพู เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 บ้านดง ตำบลเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก	3,801,600		หมู่ที่ 14 บ้านหนองทับเรือ ตำบลชมพู เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 บ้านดง ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ
41	ก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านเนินดิน ตำบลเนินมะปราง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 บ้านมุงเหนือ ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก	3,300,000		หมู่ที่ 5 บ้านเนินดิน ตำบลเนินมะปราง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 บ้านมุงเหนือ ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการคมนาคมขนส่งและผังเมือง

7.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
		แผน	ผล		
42	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสี่แยกวงกตไฮเวย์ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งยาว ตำบลวังโพรง จังหวัดพิษณุโลก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 บ้านดงคันแหว ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร	2,998,000		สายสี่แยกวงกตไฮเวย์ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งยาว ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 บ้านดงคันแหว ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร	ยังไม่ได้ดำเนินการ
43	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 2 หมู่บ้านวังขวัญ ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 บ้านวังพลับ ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์	2,580,000		หมู่ที่ 2 หมู่บ้านวังขวัญ ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 บ้านวังพลับ ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์	ยังไม่ได้ดำเนินการ
44	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายข้างโรงเรียนบ้านวังสร หมู่ที่ 5 ตำบลท่าตาล เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ตำบลนครป่าหมาก อำเภอปางกระงำ จังหวัดพิษณุโลก	3,000,000		สายข้างโรงเรียนบ้านวังสร หมู่ที่ 5 ตำบลท่าตาล เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ตำบลนครป่าหมาก อำเภอปางกระงำ จังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการคมนาคมขนส่งและผังเมือง

7.2 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
		แผน	ผล		
45	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายปากทาง วัดปากคลอง หมู่ที่ 6 บ้านท่าดินแดง ตำบลท่าศาลา อำเภอบางกระทู้ เชื่อมต่อ บ้านวังน้ำใส หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	3,000,000		สายปากทางวัดปากคลอง หมู่ที่ 6 บ้านท่าดินแดง ตำบลท่าศาลา อำเภอบางกระทู้ เชื่อมต่อ บ้านวังน้ำใส หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ
46	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหมู่ 7 หมู่ 9 หมู่ 6 ตำบลบางกระทู้ ถึงหมู่ 5 ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทู้ จังหวัดพิษณุโลก	2,891,000		สายหมู่ 7 หมู่ 9 หมู่ 6 ตำบลบางกระทู้ ถึงหมู่ 5 ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทู้ จังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ
47	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย หมู่ที่ 6 ตำบลนครป่าหมาก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 (หนองทุ่งนา) ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทู้ จังหวัดพิษณุโลก	2,186,000		สาย หมู่ที่ 6 ตำบล นครป่าหมาก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 (หนองทุ่งนา) ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทู้ จังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ
48	สร้างถนนผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านโนนเกรง หมู่ที่ 8 (บึงสุ) ตำบลนครป่าหมาก อำเภอ บางกระทู้ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 14 ตำบลแม่ระกา	12,754,000		สายบ้านโนนเกรง หมู่ที่ 8 (บึงสุ) ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทู้ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 14 ตำบลแม่ระกา	ยังไม่ได้ดำเนินการ



ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการคมนาคมขนส่งและผังเมือง

7.2 แผนงาน อุตุสหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
		แผน	ผล		
49	อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองสูง หมู่ที่ 13 ตำบลท่างาม เชื่อมต่อ บ้านหนองยาง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์	2,000,000		อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก สายบ้านหนองสูง หมู่ที่ 13 ตำบลท่างาม เชื่อมต่อ บ้านหนองยาง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ
50	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายสถานตาก บ้านพรหมมาศ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านยาง เชื่อมต่อ บ้านหัววัง หมู่ที่ 11 ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	2,000,000		สายสถานตากบ้านพรหมมาศ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านยาง เชื่อมต่อบ้านหัววัง หมู่ที่ 11 ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ
51	ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเอกภาพตรศ (ตั้งแต่สะพานสูงถึงสี่แยกวัดโพธิ์เยี่ยม) ตำบลในเมือง เขตเทศบาลนครพิษณุโลก เชื่อมต่อ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	13,000,000		ถนนเอกภาพตรศ (ตั้งแต่ สะพานสูงถึงสี่แยกวัดโพธิ์เยี่ยม) ตำบลในเมือง เขตเทศบาล นครพิษณุโลก เชื่อมต่อ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ
52	ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านวังแร่ ถึง หมู่ที่ 7 บ้านหัววังกว้าง (พล 3039)	1,493,800		หมู่ที่ 3 บ้านวังแร่ ถึงหมู่ที่ 7 บ้านหัววังกว้าง (พล 3039) ตำบลมะขามสูง เชื่อมต่อ	ยังไม่ได้ดำเนินการ

## ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการคมนาคมขนส่งและผังเมือง

## 7.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
		แผน	ผล		
53	ตำบลมะขามสูง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 บ้านคู้งหม้อ ตำบลปากโทก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง สายหมู่ที่ 6 ตำบลวังพิกูล เชื่อมต่อ ตำบลแม่ระกา หมู่ที่ 6 สายบ้านน้ำโค้งเหนือ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	3,000,000		หมู่ที่ 7 บ้านคู้งหม้อ ตำบลปากโทก อำเภอเมือง จ.พิษณุโลก  สายหมู่ที่ 6 ตำบลวังพิกูล เชื่อมต่อ ตำบลแม่ระกา หมู่ที่ 6 สายบ้านน้ำโค้งเหนือ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ
54	ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 6 บ้านน้ำโค้งเหนือ ตำบลแม่ระกา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลวังพิกูล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	3,344,000		หมู่ที่ 6 สายบ้านน้ำโค้งเหนือ ตำบลแม่ระกา เชื่อมต่อ สายหมู่ที่ 6 ตำบลวังพิกูล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ
55	ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล ซอย 19 ชุมชนหัวถนน (ข้างโรงเรียนบ่อวิทย์ บางระกำ) เทศบาลตำบลบางระกำ เชื่อมถนน หมู่ที่ 14 บ้านไร่กลาง เทศบาลตำบล บางระกำเมืองใหม่ เชื่อมต่อ ตำบลлікเรต อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	1,570,000		ซอย 19 ชุมชนหัวถนน (ข้างโรงเรียนบ่อวิทย์บางระกำ) เทศบาลตำบลบางระกำ เชื่อมถนนหมู่ที่ 14 บ้านไร่กลาง เทศบาลตำบล บางระกำเมืองใหม่ เชื่อมต่อ ตำบลлікเรต อำเภอบางระกำ	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการคมนาคมขนส่งและผังเมือง

7.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
		แผน	ผล		
56	ปรับปรุงถนนผิวจราจร วัสดุสายน้ำเพื่อ หมู่ที่ 5 ตำบลโปงโพธิ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลยางโกสน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก	1,300,000		หมู่ที่ 5 ตำบลโปงโพธิ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลยางโกสน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ
57	ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านกาญจนา ตำบลพรหมพิราม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 บ้านโปร่งนก ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	2,630,000		หมู่ที่ 12 บ้านกาญจนา ตำบลพรหมพิราม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 บ้านโปร่งนก ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ
58	ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.ล.ถ.86 - 008 ถนนสายเลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 6 บ้านบางทราย เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 บ้านคู้วัง ตำบลวังน้ำคู้ ถึงเขตติดต่อบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	5,200,000		หมู่ที่ 6 บ้านบางทราย เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 บ้านคู้วัง ตำบลวังน้ำคู้ ถึงเขตติดต่อบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ
59	ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.ล.ถ.99-001 (สายทาง DK1 ถึงบ้านวังน้ำเย็น) หมู่ที่ 8 บ้านคลองตาล ตำบลหนองแอม	2,300,000		หมู่ที่ 8 บ้านคลองตาล ตำบลหนองแอม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 บ้านวังน้ำเย็น ตำบลพรหมพิราม	ยังไม่ได้ดำเนินการ

## ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการคมนาคมขนส่งและผังเมือง

## 7.2 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
		แผน	ผล		
60	เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 บ้านวังน้ำเย็น ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าวัดท่าสำโรง ถึงบริเวณบ้านนายสมชาย มุจรินทร์ หมู่ที่ 7 บ้านท่าสำโรง ตำบลมะตอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 บ้านคลองตง ตำบลคงประจำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	1,120,000		อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  หมู่ที่ 7 บ้านท่าสำโรง ตำบลมะตอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 บ้านคลองตง ตำบลคงประจำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ
61	ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-place Recycling) รหัสสายทาง พ.ถ.44-019 หมู่ที่ 7 บ้านนาชุม ตำบลท่าช้าง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 บ้านวังปลาคูก ตำบลมะตอม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	2,710,000		หมู่ที่ 7 บ้านนาชุม ตำบลท่าช้าง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 บ้านวังปลาคูก ตำบลมะตอม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ
62	ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5, 2, 6, 1 ตำบลชาติตระการ เชื่อมต่อ เทศบาลตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก	2,600,000		หมู่ที่ 5, 2, 6, 1 ตำบลชาติตระการ เชื่อมต่อ เทศบาลตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการคมนาคมขนส่งและผังเมือง

7.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
		แผน	ผล		
63	ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสามแยกวัดทองขนอน หมู่ที่ 7 บ้านหนองมะคัง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าขวัญ ตำบลท้อแท้ อำเภอดำเนินการ จังหวัดพิษณุโลก (ถึงเขตเทศบาลตำบลวัดโบสถ์)	2,800,000		หมู่ที่ 7 บ้านหนองมะคัง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าขวัญ ตำบลท้อแท้ อำเภอดำเนินการ จังหวัดพิษณุโลก (ถึงเขตเทศบาลตำบลวัดโบสถ์)	ยังไม่ได้ดำเนินการ
64	ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.ล.ถ. 69-009 สายเนินตาเกิด หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านยาง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลท่างาม อำเภอดำเนินการ จังหวัดพิษณุโลก	2,940,000		หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านยาง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลท่างาม อำเภอดำเนินการ จังหวัดพิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ
65	ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-place Recycling) สาย พ.ล.ถ 1-0030 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก	4,000,000		สาย พ.ล.ถ 1-0030 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก	ยังไม่ได้ดำเนินการ
66	ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสนามคลี-วังแดง หมู่ที่ 6 ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระพุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เชื่อมต่อ บ้านวังแดง หมู่ที่ 2 ตำบลสามง่าม อำเภอสว่างงาม จังหวัดพิจิตร (ช่วงที่ 2)	1,968,000		สายสนามคลี-วังแดง หมู่ที่ 6 ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระพุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เชื่อมต่อ บ้านวังแดง หมู่ที่ 2	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการคมนาคมขนส่งและผังเมือง

7.2 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
		แผน	ผล		
				ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม	
รวม	66 โครงการ	232,320,800			

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

แบบ ผ.ด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ  
8.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
		แผน	ผล		
1	จัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟโคมไฟฟ้า แสงสว่างระบบโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ควบคุม ในเขตชุมชน จุเสียงภัยในเขตทางหลวงและ ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพิษณุโลก	40,000,000		ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพิษณุโลก	รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 3
<b>รวม</b>	<b>1 โครงการ</b>	40,000,000			

# พระยาสุรเสนา



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

แบบ ผด.02/1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

1.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
		แผน	ผล		
1	ชุดโซฟา ขนาด 5 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะ	75,000			ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	ถังน้ำแบบสเตนเลส	45,000	45,000	เพื่อไว้ประจำศูนย์ประสานแผนฯ อ.เมือง จ.พิษณุโลก	ดำเนินการเรียบร้อยแล้วการจัดซื้อถังน้ำแบบสเตนเลส จำนวน 1 ถัง
3	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือ แบบแขวน (ระบบ Inverter)	81,800			ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือ แบบแขวน	1,274,000			ยังไม่ได้ดำเนินการ
5	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือ แบบแขวน (ระบบ Inverter)	268,000			ยังไม่ได้ดำเนินการ
6	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือ แบบแขวน	201,000			ยังไม่ได้ดำเนินการ

## 1.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
		แผน	ผล		
	(ระบบ Inverter)				
รวม	6 โครงการ	1,944,800			

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

แบบ ผด.02/1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

1.2 แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
		แผน	ผล		
1	แก้อั้	44,000			ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ในช่วงไตรมาส 3
2	โต๊ะพับลายไม้ขาเหล็ก	9,300			ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ในช่วงไตรมาส 3
3	โต๊ะอเนกประสงค์รูปสี่เหลี่ยมคางหมู	46,000			ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ในช่วงไตรมาส 3
4	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	15,000			ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ในช่วงไตรมาส 3
5	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	405,000			ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ในช่วงไตรมาส 3
6	ชุดรับแขกทูลุสส์	113,000			ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ในช่วงไตรมาส 3
7	ชุดรับแขก 17 เส้น+กลางหน้ากระ	35,000			ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ในช่วงไตรมาส 3

## 1.2 แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
		แผน	ผล		
8	ปีน้าอัตโนมัติ	66,000			ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ในช่วงไตรมาส 3
9	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	289,800			ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ในช่วงไตรมาส 3
10	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	124,500			ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ในช่วงไตรมาส 3
รวม	10 โครงการ	1,147,600			

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบ ผด.02/1

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
		แผน	ผล		
1	รถยนต์หัวลากพร้อมทรลเลอร์กึ่งพ่วง แบบขนานต่ำพร้อมสะพานไฮดรอลิค	7,000,000		เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์หัวลาก พร้อม ทรลเลอร์กึ่งพ่วง แบบขนานต่ำพร้อมสะพาน ไฮดรอลิค ตัวรถชนิด 10 ล้อ ขับเคลื่อน 2 เพลา เครื่องยนต์ดีเซลกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 360 แรงม้า จำนวน 1 คัน	อยู่ระหว่างดำเนินการ ช่วงไตรมาส 2
2	รถยนต์ซ่อมบริการรถกระบะสอง เคลื่อนที่	5,500,000		เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถซ่อมบริการรถกระบะสอง เคลื่อนที่ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ตัวรถชนิด 4 ล้อ ขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์ ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ มีขนาด ปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 1,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ ทอมท้ายหลังแก๊งติดตั้งชุดเก็บอุปกรณ์ ซ่อมบำรุง จำนวน 1 คัน	อยู่ระหว่างดำเนินการ ช่วงไตรมาส 2
3	รถซ่อมบำรุงถนนลาดยางชนิดเรียงตัว	22,000,000		เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถซ่อมบำรุงถนนลาดยาง ชนิดเรียงตัว (Single Operator Road	อยู่ระหว่างดำเนินการ ช่วงไตรมาส 2

## 2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
		แผน	ผล		
				Maintenance Machine) เป็นรถยนต์บรรทุก 10 ล้อ ขับเคลื่อน 2 เพลา เครื่องยนต์ดีเซล ระบาย ความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ทอนท้ายติดตั้งอุปกรณ์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 คัน	
รวม	3 โครงการ	34,500,000			

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

แบบ ผด.02/1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2.2 แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) อยู่ระหว่างดำเนินการ ช่วงไตรมาส 2
		แผน	ผล		
1	รถยนต์บรรทุกเท้ายัดตั่ง เครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	3,500,000		เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเท้ายัดตั่ง เครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน	
รวม	1 โครงการ	3,500,000			

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

แบบ ผด.02/1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

3. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

3.1 แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
		แผน	ผล		
1	ป้อนน้ำบาดาล	8,500		เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มน้ำบาดาล สำหรับส่งจ่ายน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรง x ทางออกขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว) จำนวน 1 ชุดๆ ละ 8,500 บาท	รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 2-3
รวม	1 โครงการ	8,500			



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบ

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

3. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

3.2 แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
		แผน	ผล		
1	เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้ (Submersible Pump) มอเตอร์ขนาด 2 HP	134,000		เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ มอเตอร์ ขนาด 2 HP 220 โวลท์ 1 เฟส พร้อม อุปกรณ์สายไฟและท่อดูดน้ำ จำนวน 2 ชุด	รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) อยู่ระหว่างดำเนินการ ช่วงไตรมาส 1
2	เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้ (Submersible Pump) มอเตอร์ขนาด 3 HP	164,000		เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ มอเตอร์ ขนาด 3 HP 220 โวลท์ 1 เฟส พร้อมอุปกรณ์สายไฟและท่อดูดน้ำ จำนวน 2 ชุด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ช่วงไตรมาส 1
3	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบรถลากจูง	220,000		เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบรถลากจูง ขนาดไม่น้อยกว่า 3 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ช่วงไตรมาส 2
รวม	3 โครงการ	518,000			

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบ ผด.02/1

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

4. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

4.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
		แผน	ผล		
1	รถชุดตีนตะขาบ	4,733,000		เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถชุดตีนตะขาบ ขนาด 1.50 แรงม้า เป็นรถชุดไฮดรอลิกตีนตะขาบหมุนได้รอบตัว ความจุถังน้ำมันน้อยกว่า 0.90 ลบ.ม. เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ จำนวน 1 คัน	อยู่ระหว่างดำเนินการ ช่วงไตรมาส 2
รวม	1 โครงการ	4,733,000			

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบ ผด.02/1

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

4. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

4.2 แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
		แผน	ผล		
1	ชุดหัวเจาะบ่อบาดาล	705,000		เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดหัวเจาะบ่อบาดาลสำหรับ ชั้นดิน หินร่วนและหินแข็ง จำนวน 5 รายการ ประกอบด้วย 1.1 หัวเจาะใบพัด (Drag Bit) ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 หัว 1.2 หัวเจาะใบพัด (Drag Bit) ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 หัว 1.3 หัวเจาะใบพัด (Drag Bit) ขนาด 11 1/2 นิ้ว จำนวน 1 หัว 1.4 ชุดกระบอกลูกเจาะลม (Down the Hole Hammer) ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 1 ชุด 1.5 หัวเจาะลม(Tungsten Carbide Button Bit) ขนาด 5 1/2 นิ้ว จำนวน 1 หัว	รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) อยู่ระหว่างดำเนินการ ช่วงไตรมาส 1
2	รถขุดดินตะขาบ	880,000		เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถขุดดินตะขาบ ขนาด 1.7 ตัน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน	อยู่ระหว่างดำเนินการ ช่วงไตรมาส 2
รวม	2 โครงการ	1,585,000			

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบ ผด.02/1

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

5. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

5.1 แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
		แผน	ผล		
1	เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงและไมโครโฟน	60,000		เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงและไมโครโฟน จำนวน 3 ชุดๆ ละ 20,000 บาท	รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) อยู่ระหว่างดำเนินการ ช่วงไตรมาส 2-3
2	ไมโครโฟนชุดประกอบพร้อมอุปกรณ์	70,000		เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไมโครโฟนชุดประกอบพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 20 ชุดๆ ละ 3,500 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ ช่วงไตรมาส 2-3
รวม	2 โครงการ	130,000			

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

แบบ ผด.02/1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

6. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

6.1 แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
		แผน	ผล		
1	จอภาพระบบสัมผัส (ActivPanel)	840,000		เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอภาพระบบสัมผัส (ActivPanel) ขนาดจอไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว พร้อมขาตั้งแบบมีล้อเลื่อน พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง	รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 2-3
2	จอภาพระบบสัมผัส (ActivPanel)	660,000		เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอภาพระบบสัมผัส (ActivPanel) ขนาดจอไม่น้อยกว่า 86 นิ้ว พร้อมขาตั้งแบบมีล้อเลื่อน พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 2-3
<b>รวม</b>	<b>2 โครงการ</b>	<b>1,500,000</b>			

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

แบบ ผด.02/1

7. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

7.1 แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
		แผน	ผล		
1	กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิทัล	245,000		เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดพร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิทัลจำนวน 1 เครื่อง	รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 2-3
<b>รวม</b>	<b>1 โครงการ</b>	<b>245,000</b>			

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบ ผด.02/1

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

7. ประเภทครุภัณฑ์หรือการแพทย์

7.2 แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
		แผน	ผล		
1	เครื่องพ่นหมอกควันสะพ่ายไพล์ที่ใช้ในงานสาธารณสุข	150,000		เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพ่ายไพล์หัวฉีด (Nozzle) หรือหัวควบคุมอัตราการไหลได้คงที่ ถึงบรรจุสารเคมีเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนและมีปริมาณบรรจุสารเคมีได้ไม่น้อยกว่า 4 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง	รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) อยู่ในช่วงดำเนินการ ไตรมาส 2
2	เครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) สะพ่ายหลัง ระบบโรตารีคอมเพรสเซอร์ที่ใช้ในงานสาธารณสุข	170,000		เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) สะพ่ายหลัง ระบบโรตารีคอมเพรสเซอร์ (Rotary Compressor) จำนวน 2 เครื่อง	อยู่ในช่วงดำเนินการ ไตรมาส 2
3	เครื่องพ่นชนิดฝอยละเอียด (ULV) แบบโลหะ ใช้ไฟฟ้า แบบมีถั่วหัวฉีดของฝอย สวิตช์เปิด-ปิด ปุ่มปรับขนาดละอองฝอยปรับได้ถึง 8 ระดับ ใช้ไฟฟ้า 240 โวลต์ ตัวเครื่องทำจากโลหะ ปลอดภัยมีถังบรรจุสารเคมี ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง	99,000		เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นชนิดฝอยละเอียด (ULV) แบบโลหะ, ใช้ไฟฟ้า แบบมีถั่วหัวฉีดของฝอย สวิตช์เปิด-ปิด ปุ่มปรับขนาดละอองฝอยปรับได้ถึง 8 ระดับ ใช้ไฟฟ้า 240 โวลต์ ตัวเครื่องทำจากโลหะ ปลอดภัยมีถังบรรจุสารเคมี ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง	อยู่ในช่วงดำเนินการ ไตรมาส 2
<b>รวม</b>	<b>3 โครงการ</b>	<b>419,000</b>			

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบ ผด.02/1

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

8. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

8.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
		แผน	ผล		
1	เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	27,000		เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นแบบบรรจุถังน้ำด้านล้าง จำนวน 3 เครื่อง	รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) อยู่ในช่วงดำเนินการ ไตรมาส 2
รวม	1 โครงการ	27,000			



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

แบบ ผด.02/1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

8. ประเภทครุภัณฑ์งานครัว

8.2 แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
		แผน	ผล		
1	เตียงเหล็ก 2 ชั้น	400,000		เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงเหล็ก 2 ชั้น ขนาด 3.5 ฟุต มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง X ลึก X สูง (200 X 110 X 190) เซนติเมตร จำนวน 50 เตียง	
รวม	1 โครงการ	400,000			

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

แบบ ผด.02/1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

9. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

9.1 แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
		แผน	ผล		
1	เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ	11,000		เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์ ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบ ต่อนาที จำนวน 2 เครื่อง	ยังไม่ได้อำนาจเงินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 2-3
2	ส่วนไฟฟ้าโรตารี 3 ระบบ	3,750		เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อส่วนไฟฟ้าโรตารี 3 ระบบ โหมดการทำงาน 3 ระบบ เจาะ กระแทกและสกัด กำลังไฟฟ้าที่ใช้ : 800 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	ยังไม่ได้อำนาจเงินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 2-3
รวม	2 โครงการ	14,750			

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

แบบ ผด.02/1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

10. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ

10.1 แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
		แผน	ผล		
1	เครื่องสำรวจธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีการ ทางแม่เหล็กไฟฟ้าแสดงผลแบบ 3 มิติ	185,000		เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรวจธรณีฟิสิกส์ ด้วยวิธีการทางแม่เหล็กไฟฟ้าแสดงผลแบบ 3 มิติ จำนวน 1 ชุด	อยู่ในช่วงดำเนินการ
2	เครื่องวัดระดับน้ำแบบไฟฟ้า	90,000		เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดระดับน้ำแบบไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง	อยู่ในช่วงดำเนินการ
รวม	2 โครงการ	275,000			

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

แบบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

1.1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

11.1 แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
		แผน	ผล		
1	ผู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	16,500		เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 6U จำนวน 3 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท	ยังไม่ได้อำนาจเงินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 2-3
รวม	1 โครงการ	16,500			

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

แบบ ผด.02/1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

12. ประเภทครุภัณฑ์อื่น

12.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
		แผน	ผล		
1	แทนสมเด็จพระเกียรติ	100,000		เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแท่นสูมเฉลิมพระเกียรติแบบไฟเบอร์กลาสกรอบพระบรมฉายาลักษณ์สามารถถอดเปลี่ยนได้ จำนวน 2 ชุดๆ ละ 50,000 บาท	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในช่วงไตรมาส 2-3
รวม	1 โครงการ	100,000			

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

แบบ ผด.02/1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
		แผน	ผล		
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ระบบ inverter	31,000		เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแชน ระบบ inverter ขนาด 13,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	
รวม	1 โครงการ	31,000			

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

แบบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2.1 แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
		แผน	ผล		
1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6	2,079,000		ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณครบออกสู่มิไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลัง ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระเบาะเหล็ก น้ำหนักของรกรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม พร้อมกระเบาะและเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน	อยู่ในช่วงดำเนินการ
2	รถยนต์กู้ภัยดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว	2,800,000		ค่าจัดซื้อรถยนต์กู้ภัยดับเพลิง เคลื่อนที่เร็ว ชนิดรถยนต์บรรทุกตอนเดียว ขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ขนาดปริมาตร ครอบคลุมไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ ติดตั้งเครื่องมือสำหรับกู้ภัย และดับเพลิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ จำนวน 1 คัน	อยู่ในช่วงดำเนินการ
รวม	2 โครงการ	4,879,000			

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

แบบ

3. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

3.1 แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
		แผน	ผล		
1	ระบบสูบน้ำระยะไกล	17,500,000		คำจัดซื้อระบบสูบน้ำระยะไกล ขนาดไม่น้อยกว่า 40 เมตร และท่อสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 ชุด	
รวม	1 โครงการ	17,500,000			



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

แบบ ผด.02/1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

4. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

4.1 แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) อยู่ในช่วงดำเนินการ
		แผน	ผล		
1	โครงการปรับปรุงระบบภาพและเสียงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อาคารบึงราชชนก อำเภอวังทอง	3,635,200		<p>ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับปรับปรุงระบบ-ภาพและเสียงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อาคารบึงราชชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พร้อมติดตั้ง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กล้องติดตามผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด</li> <li>2. เครื่องฉายภาพเลเซอร์โปรเจคเตอร์ ขนาด 6,000 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง</li> <li>3. เครื่องฉายภาพเลเซอร์โปรเจคเตอร์ชนิด ฉายได้ ขนาด 5000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง</li> <li>4. จอรับภาพชนิดขับเครื่องด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 150 นิ้ว (16:10) จำนวน 2 จอ</li> <li>5. จอรับภาพชนิดขับเครื่องด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 120 นิ้ว (16:9) จำนวน 1 จอ</li> <li>6. เครื่องสลับสัญญาณ HDMI เป็น HDBase T ขนาด 4x4 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง</li> <li>7. อุปกรณ์รับส่งสัญญาณ HDMI แบบสาย 2 ชุด</li> </ol>	

## 4.1 แผนงาน เศรษฐกิจและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
		แผน	ผล		
				8. โทรทัศน์ LED ขนาด 75 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง 9. ชุดควบคุมการสนทนาและจ่ายกระแสไฟ จำนวน 2 เครื่อง 10. ชุดไมโครโฟนประธาน จำนวน 1 ตัว 11. ชุดไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม จำนวน 50 ตัว 12. เครื่องผสมสัญญาณเสียงระบบดิจิทัล ขนาด 16 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง 13. เครื่องบันทึกภาพและเสียง จำนวน 1 เครื่อง 14. ลำโพงหลักหน้าห้อง จำนวน 1 ชุด 15. ลำโพงมอนิเตอร์ห้องควบคุม จำนวน 2 ชุด 16. ไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือ จำนวน 2 ชุด 17. หูฟังมอนิเตอร์ จำนวน 1 ตัว 18. เครื่องพรีเซนชันชนิดไร้สาย ระดับ 4K พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง 19. จอมอนิเตอร์สำหรับกล้องวงจรปิด ขนาด 31.5 นิ้ว พร้อมขาแขวน จำนวน 1 จอ 20. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเน็ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง 21. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง 22. ค่าอุปกรณ์สำหรับติดตั้งและทดสอบ 1 ชุด	
รวม	1 โครงการ	3,635,200			

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

แบบ ผด.02/1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

5. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้า

5.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
		แผน	ผล		
1	โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน พร้อมติดตั้ง	4,405,950		คำจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light ) พร้อมติดตั้ง และอุปกรณ์ควบคุม จำนวน 63 ต้น	รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ยังได้ดำเนินการ
รวม	1 โครงการ	4,405,950			



ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ